

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecucion Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalles de ejecución física (Actividades desarrolladas)		% Avance Físico del Proyecto Total				Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Construcción de Viviendas Nuevas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal.	19.654387, -71.506756	Construcción de 42 Apartamentos de 72.60m2. Apartamentos Con sala-comedor, cocina, tres Habitaciones, baño, area de lavado, balcón, cancha parque recreativo y verja perimetral. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.	200 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 700 personas residentes en el Municipio San Fernando de Monte cristi, Provincia Monte cristi	Obra	\$ 13,305,993.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																			
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)				% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026
6	14641	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RÍOS, DISTRITO NACIONAL	-	Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep.Dom	18°29' latitud norte y 69°56' longitud oeste.	Construcción de 12 Edificios tipo 3H, de 3 niveles con un total de 72 apartamentos de 65.00 mts², cada apartamento cuenta con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Y 1 Edificio tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 65.00 mts², cada apartamento cuenta con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto contará además con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	27,563 personas del Sub-Barrio de la Yuca en el Sector Los Ríos.	Obra	\$ 80,000,000.00																\$ -	0	-	5.30%	Actividades de terminación Reconstrucción de verja perimetral. Limpieza final.	40.73%	-	46.03%	1/2/2023	7/7/2026	2/2/2027
7	14996	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN	-	Carretera Sánchez, Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan	18.8764485, -71.5020869.	Construcción de 48 viviendas de 38.00 Mts², con un área total de construcción 14,104.66 M², e incluirá unas áreas comunes para los residentes.	192 Residentes en el Municipio Las Matas de Farfán	Obra	\$ 28,116,881.00																\$ -	Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023				Proyecto concluido y entregado			-	julio 2023	2/2/2027
8	16846	16846- REHABILITACIÓN RESIDENCIAL DR. LEOCADIO PEÑA PARA EL COLEGIO MEDICO DOMINICANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Municipio Santo Domingo Norte en la Provincia Santo Domingo, próximo a la Ave. Presidente Jacobo Majluta y ave. Circunvalación -	18.55150, - 69.94107	Este proyecto consiste en la rehabilitación de 20 edificios de 4 niveles, con 4 apartamentos por nivel con un total de 8 apartamentos de 120 mts2 de construcción, con una distribución de 3 dormitorios sala, comedor, cocina, balcón, 2 ½ baños, cuarto de servicio con baño incluido y área de lavado. Este proyecto cuenta con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calle interior, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, vías y áreas verdes.	172 Medicos que seran beneficiados con la ejecución del proyecto	Obra	\$ -																\$ 42,203,469.54	-	1	2.00%	-	0.00%	-	-	2,024	julio 2027	octubre 2027
9	17464	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	-	Prolongación Av. Enriquillo, Municipio Barahona, Provincia Barahona.	18°14'12.2"N 71°06'11.2"W	Desarrollo de un complejo habitacional de interés social orientado a la reubicación de aproximadamente 400 familias residentes en condiciones de vulnerabilidad en los Barracones de Jabid y el sector Camboya, en el municipio de Barahona. La intervención contempla la construcción de 400 apartamentos distribuidos en 21 edificios multifamiliares de cuatro niveles, compuestos por 13 edificios Tipo A con cuatro apartamentos por nivel, para un total de 336 apartamentos, y 8 edificios Tipo B con dos apartamentos por nivel, para un total de 64 apartamentos.	400 Familias en condiciones de vulnerabilidad habitacioanal	Obra	\$ -																\$ -	-	-	4.28%	Edificio 3 al 10 •Ermado Acero Platea Edificio 3 Y 4 •Ebrmigonado platea edificio 10 •Cblocación de Block edificio 5, 6 Y 9 Edificio 1 •Eaguache y pañete 2do nivel •Ebrastre de tuberías eléctricas. •Cblocación de block 3er nivel Edificio 2 •Eaguache y pañete 2do nivel •Ebrmigonado losa 3er nivel	4.28%	-	4.28%	14/3/2026	14/3/2028	14/9/2028
Proyectos: MiVivienda																																			
10	14731	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Calle Pedro Renville, Sector Pueblo Nuevo, Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	18.405153, -70.115749	Rehabilitación de 2 Edificios de 3 niveles, con 2 apartamentos por nivel con un total de 6 apartamentos de 103 mts² de construcción por edificio, distribuidos en 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, balcón, baño, cuarto de servicio con baño incluido y área de lavado. Este proyecto contará con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calle interior, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos y áreas verdes.	12 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 60 personas del sector de Pueblo Nuevo del Municipio San Cristóbal	Obra	\$ 4,175,835.00																\$ -	Proyecto Concluido				-	93.65%	27/10/2021	-	301/12/27	
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas																																			
Programa: Dominicana se Reconstruye																																			

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026				% Avance Físico del Proyecto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	14649	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	A nivel nacional	N/A	Mejoramiento y/o reconstrucción de las viviendas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la construcción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente.	100,000 familias de ingresos mínimos y en extrema pobreza, teniendo unas 317,000 personas favorecidas pertenecientes a este segmento poblacional a nivel nacional.	Obra	\$ 1,702,505,253.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																							
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecucion Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026				% Avance Físico del Proyecto 2026						
17	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Sector Sultana del Este, Provincia San Pedro de Macoris	18.469246, -69.307794	Reparación del centro hospitalario, remozando la estructura existente y sus equipos renovados totalmente de acuerdo a las normas hospitalarias del Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social.	136,715 habitantes, que representa el 70% de la población de San Pedro de Macoris	Obra	\$ 191,812,602.00																\$ -	726.12	20.570	3.53%	16,151.56 m2. Esterilización, mudanza de cuarto de data, Zona A, VIH, Limpieza, colocación de paños fijos, 2 Nivel, Zona B: (Hemodialisis, diálisis, mama canguro, vacuna) stucco en paredes, resane, empañete, cantos y mochetas, habitaciones de residentes limpieza y resane, 3nivel, habitaciones de residentes limpieza, resane y pintura.. Zona C, laboratorio, ranura, demolición, colocación de bloques y de metaldeck, baños al lado de salón de conferencia, excavación y limpieza. 3Nivel, Zona D, Limpieza, armado de ductos, masilla, trabajos eléctricos, demolición, cocina, trabajo de limpieza, pintura de techo, equipamiento, colocación de guarderías en muros, y trabajos del sistema contra incendios	70.50%	-	7%	-	mar-27	septiembre 2027				
								Equipamiento																	\$ -	-	-	3.17%	Equipos de cocina en entregados	49.05%	-	-	-	jul-26					
18	13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN,	Centro del pueblo del Distrito Municipal Las Lagunas de	18.846746, -68.671860	Reparación del centro hospitalario con unos 3975.89 Mts², este consiste en dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otra, para laboratorio y consultorios. Además, contara con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros. Contará con 28 camas.	9,831 habitante del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón	Obra	\$ 20,048,421.00																\$ 93,490,074.79	176.93	3,976	4.45%	3,975.89 m2. Colocación de copresores de aires, inicio de pavimentos, instalaciones de servicio completas, inicio de contenes, colocación de plafones.	89.00%	-	10.00%	-	ago-26	mayo 2027				
								Equipamiento																	\$ -	-	-	11.45%	Equipos en Almacen	59.06%	-	-	-	may-26					
19	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA	REPARACIÓN DEL	Sector La Jabilla del	19.124463, -70.641103	Reparación de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt² con las siguientes áreas:	69,855 habitantes del	Obra	\$ 119,079,128.00																\$ 27,311,708.34				Obra Terminada.					Obra Terminada.	enero 2025	enero 2027			
								Equipamiento																	\$ -														
																												Obra Terminada.				Obra Terminada.							

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																		
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026				% Avance Físico del Proyecto 2026		
20	13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMDELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata, próximo a la carretera Navarrete- Puerto Plata	19.675471, -70.834456	Remodelación del centro hospitalario de 2.302.70 Mts2, contará con: bloque quirúrgico (2 quirófanos y 1 sala de parto) pre y post operatorio de 2 camas, neonatal (4 cunas y 2 aislados); farmacia; emergencia con área de triage, sala de espera, cura, yeso, nebulización 6 sillas, observación pediátrica 2 camillas y observación adulto 4 camillas; 5 consultorios; hospitalización con un total de 32 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos (2) camas y dos (2) habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada; cuidado intensivo de 3 camas; área de Imágenes (Rayos X y Sonografía); Laboratorio; área administrativa; morgue; cocina; lavandería; caseta de gases; área tuberculosis (TB); y área VIH.	18,868 habitantes del Municipio Altamira	Obra	\$ 151,812,601.00															\$ -	217.21	2,900	7.49%	Armado losa de techo portico entrada hospital, colocación de bloques en área de servicios y consulta, encofrado de columnas pórtico entrada hospital, completivo torta de piso en servicios, vaciado de chapopote servicio, arrastres eléctricos en consultas, arrastres para controles de acceso en UCI, arrastres de agua pluvial exterior, confección de escalera y rampa en servicio	59.93%	-	3.84%	-	mar-26	abril 2027
								Equipamiento																\$ -	-	-	-	A la espera de los BL y llegada de los equipos al país	52.00%	-	-	-	feb-26	
21	13536	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi,	Carretera Hato Nuevo #43, Municipio Los Alcarrizos,	18.526151, -70.053557	Reparación de un (1) Centro Municipal de Especialidades Médicas en el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo. Dicho centro tendrá una edificación de cuatro niveles en un área de construcción mayor a 11,499.82M².	22,232 personas residentes de las comunidades de Los Alcarrizos que	Obra	\$ 165,160,549.00														\$ -	535.89	12,882	4.16%	10,723.17 m2. Inicio de trabajos en area del segundo nivel, internamiento y quirófanos, entrega de áreas del tercer nivel , completivo de repotenciación del proyecto	83.24%	-	1.52%	-	dic-26	dic-27	
								Equipamiento																\$ -	-	-	-	n/a	-	-	-	-		
22	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	-	Calle Vega esq. Duarte, #1, Villa Bogaert, Valverde, República Dominicana.	19.538805, -71.082219	La ejecución del proyecto consiste en la reparación de los Hospitales Ing. Luis L. Bogaert y La Esperanza de la Provincia Valverde, con el objetivo de reparar las áreas de infraestructura básica e instalaciones requeridas para producir y ofrecer los servicios de salud con calidad a la población de la provincia.	66,781 Habitantes Provincia Valverde	Obra	179,263,856															\$ -	Obra Terminada.				-	-	-	jun-23	jul-27	
23	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	Municipio San Francisco de Macoris, Provincia Duarte	19.269093, -70.228703	Construcción de un centro hospitalario de especialidades médicas con una extensión de 36,850.00 Mts² con capacidad para 325 camas para internamiento y que sumarán al sistema 30 camas de cuidados intensivos a la región Nordestana de las cuales 20 camas para cuidados intensivos para adultos y 10 neonatal y pediátrica.	624,186 habitantes del as Provincias de la Región Cibao Nordeste: Duarte, Maria Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná.	Obra	\$ 890,898,015.00															\$ 513,347,321.29	1,538.85	48,089	3.20%	En las áreas entregadas se está poniendo en marcha los equipos de data. Zona 2, Nivel 1, se ejecuta la colocación de paneles en muros ligeros, salidas eléctricas, salidas hidrosanitarias, salidas y alambrado de data, acoplando quipos de climatización, se trabaja con el alambrado eléctrico y aplicando masilla en muros ligeros, colocación de la estructuras para plafón . En Zona 3, Nivel 1, se está nivelando y compactando material de relleno. En Zona 3, Nivel 1 se ejecuta nivelación y compactación de material de relleno, en el Nivel 2, se ejecuta la colocación de blocks y aplicación de pañete, colocación de rutas eléctricas. Nivel 2, se está colocando block, encofrando columnas y vigas de amarre,	77.00%	-	2.00%	-	dic-27	diciembre 2028
								Equipamiento																	\$ -	-	-	2.96%	Equipos entregados fase I	71.37%	-	-	-	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																						
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RDS)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	
24	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEOFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO	-	Centro del Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia El Seibo.	18.758176, -69.034764	Reparación del centro hospitalario existente, a fin de readecuarlo a los lineamientos hospitalarios actuales. Se intervienen unos 3,802.40 Mts2 y contara con 58 camas de internamiento.	66,687 habitantes del Municipio Santa Cruz del Seibo	Obra	\$ 50,659,163.00													
								Equipamiento														
25	14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL	-	Distrito Municipal	18.596610, -68.400490	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 3,105.00 Mt² de construcción, con un total de 54 camas distribuidas en	224 (capacidad máxima de	Obra	\$ 571,540,169.00													ago-23
26	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL	-	Centro del Municipio San	19.342873, -70.928265	Construcción de una nueva infraestructura, alineada a las necesidades médicas del Municipio, con un área de construcción de 2,842.00 Mt², con capacidad de	38,628 habitantes del	Equipamiento	\$ 100,823,754.00													ago-23
27	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL	-	Lateral de la Fortaleza	19.550282, -71.697297	Construcción y equipamiento de un nuevo hospital en el Municipio Dajabón, de 2do nivel de especialidades médicas. Con una infraestructura de 5.684.00	63,955 residentes en el	Obra	\$ 52,613,963.00													ago-23
28	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y	HOSPITAL	Dr. MARIO Santo	18.545894, -69.881719	Rehabilitación del hospital, con el fin de habilitarlo para su uso y prestación de los servicios especializados. Cuenta con una infraestructura de 22,973.70	529,390 residente en el	Obra	\$ 577,903,533.00													ago-23
								Equipamiento														ago-23
29	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA	-	Zona Colonial, Distrito Nacional.	18.471121, -69.889110	Reparación y remozamiento estructural del hospital. Cuenta con una infraestructura de 10,090.00 Mts2 de construcción, con disponibilidad de 47 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Banco de Sangre, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica.	32,081 habitantes de los sectores San Carlos, Villa Francica, Ciudad Nueva, Gaczuve y Ciudad Colonial.	Obra	\$ 113,318,935.00													dic-26
								Equipamiento														dic-26
30	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ,	-	Sector Barrio La Colonia, Municipio	19.734750, -71.440667	Construcción de un hospital de 13,008.00 Mt² de construcción, distribuidos en 4 niveles con un total de 44 camas de hospitalización para adultos y 12 camas de hospitalización pediátrica y 5 de la unidad de Intervención de crisis.	225 pacientes (capacidad máxima de	Obra	\$ 260,094,122.00													dic-27
								Equipamiento														dic-27
31	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO	-	Calle Capotillo	19.454238, -70.711632	Construcción de un centro periférico de Cinco (5) consultorios para medicina general, además de 1 área de recepción, 1 emergencias, 1 sala de	4,950 pacientes (capacidad	Obra	\$ 16,967,193.00													may-23
								Equipamiento														may-23
32	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL	-	Carretera Sánchez próximo a la Avenida Libertad, Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal	18.3283611, -70.182194	Construcción de una Ciudad Sanitaria San Cristóbal en la provincia San Cristóbal. Sera un centro de salud público que funciona con un modelo de organización enfocado en brindar servicios con calidad, oportunos y asequibles a toda la población, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo de sus Recursos Humanos, así como la promoción del conocimiento científico a través de la docencia e investigación. El complejo contara con una capacidad de 150,589.81Mt², distribuidos en diferentes áreas y edificios.	251,243 habitantes de la Provincia San Cristóbal	Obra	\$ 2,681,364,285.00													nov-26
								Equipamiento														nov-26
33	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO	-	Av. Dr. Bernardo	18.457938, -69.919715	• Construir una infraestructura de 2,272.90 Mts2, orientada a la atención pediátrica oncológica: Hospitalización infantil, dos quirófanos, sala de post	0	Obra	\$ 95,650,113.00													mar-24
								Equipamiento														mar-24
34	14911	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD	-	Calle Juan XXIII esq.	18.619854, -68.716974	Sistema integral de urgencias compuesto por unidad traumatológica, dotada del equipamiento necesario y con el personal entrenado para la correcta	250 pacientes (capacidad de	Obra	\$ 135,624,299.00													abr-25
								Equipamiento														abr-25
35	14912	CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE	-	Calle Vega Alta #1, esquina Duarte, Hospital Regional Luis L. Bogaert, Municipio	19.538953, -71.081753	Sistema integral de urgencias compuesto por unidad traumatológica, dotada del equipamiento necesario y con el personal entrenado para la correcta atención a las emergencias.	250 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	Obra	\$ 253,247,167.00													oct-26
								Equipamiento														oct-26
36	16656	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle Penetración Norte, Ciudad Modelo, Municipio Santo Domingo Norte, Santo Domingo	18.573444, -69.944833	Construcción de un Centro del Primer Nivel de Atención con un área de construcción de 1,914.36 Mt², con cinco (5) consultorios de las especialidades de Medicina interna, Pediatría, Ginecología, Psicología y Odontología. Además de área de información, sala de espera, Farmacia, aérea de fisioterapia, salón de reuniones, área administrativa, baños, cuarto de almacén, área de vacunación, área de laboratorio, cuarto de data, cocina, deposito, vestidor, cuarto de lavado, área de diagnósticos por imágenes y parqueo.	12,500 Personas que acudirán al centro.	Obra	\$ 58,499,682.00													sep-26
																						oct-27

[illegible]

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA, HÁBITAT

Y EDIFICACIONES

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecucion Fisica (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Fisica)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Fisico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Fisico del Proyecto Total			
39	15148	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE	-	Av. Monumental	18.51525, -69.986666	Remodelación completa de sus instalaciones con un área de construcción de 5,650.00 Mts²	1,250 jóvenes que están	Obra Equipamiento	\$ 1,751,736.00												\$ 4,895,610.61	-	I	17.48%	Proyecto Detenido		Proyecto Detenido			Por Definir		
40	15200	CONSTRUCCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL	-	Calle Jardines de Los Cerezos a la Calle Jardines del Edén del Sector, Sector Jardines del Norte, Distrito Nacional.	18.485546, -69.955833	Construcción del Club Deportivo Los Jardines del Norte en el sector de Los Jardines del Norte del Distrito Nacional , con un área de construcción de 2,611.22 Mts², donde la instalacón contendrá una cancha de tenis, basketbol y fútbol.	5,912 jóvenes que utilizarían las instalaciones.	Obra	\$ 1,751,736.00												\$ -	-	I	2.00%	Instalaciones Eléctricas Vaciado de losa de piso Instalacion de Louvers Instalaciones sanitarias	-	-	-	-	-	Por Definir	
41	16149	RECONSTRUCCIÓN ESTADIO DE SOFTBALL LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle. El Edén #18, Sector Los Mameyes, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	18.474644, -69.864344	Reconstrucción del Estadio de Softball Los Mameyes en el Sector Los Mameyes del Municipio de Santo Domingo Este, la cual cuenta con un área de construcción de 9,350.59 Mts², en el cual está contemplado el play y la Casa Club.	950 Personas que están inscritos en la Liga de Softball Los Mameyes.	Obra	\$ 15,717,810.00												\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por Definir	
42	16700	REMODELACIÓN ESTADIO OLÍMPICO	-	Perimetro de las Avenidas	18.480466, -69.918645	Reparación general del Estadio Olímpico.	206,000 Atletas, jóvenes, niños y	Obra	\$ 12,862,214.00												\$ 507,682,214.00	I	-	8.98%	Conclusion de trabajos pendientes	99.98%	I	100.00%	oct-23	may-26	septiembre 2026	
43	16788	REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS PARQUE MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE	Pabellón de Patinaje (0051)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.480243, -69.847826	Eficientizar las Instalaciones Deportivas del Parque Mirador del Este, Santo Domingo Este, a través de su reparación y construcción de sus infraestructuras y ampliación de las gradas significa revalorizar estas importantes construcciones deportivas, de tal manera que permitirá a los atletas tener un lugar con las características y dotación óptima para la práctica deportiva en sentido general. Adicionalmente, el importante compromiso que tiene la República Dominicana con la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2026.	80 atletas de alto rendimiento.	Obra	497,273,476												\$ 67,901,048.00	1.00		35.00%	Se P PAVIMENTO Y SE INICIA CON LA COLCAOCION DE LA PIUNTURA	60.00%	I	60.00%	oct-24	jul-26	julio 2027	
			Pabellón Halterofilia (0052)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.480246, -69.855657		150 atletas de alto rendimiento.	Obra												\$ 13,684,748.00	1.00	0.00%	Proyecto concluido y entregado 30 octubre 2025	100.00%	oct-24	jul-26						
			Pabellón Arquería (0053)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479217, -69.845595		150 atletas de alto rendimiento.	Obra											\$ 33,566,888.00	1.00	0.00%	Proyecto concluido y entregado Junio 2025	100.00%	oct-24	jul-26							
			Pabellón Gimnasia (0054)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479436, -69.850673		800 atletas de alto rendimiento.	Obra										\$ 73,504,791.80	1.00	10.00%	Terminación de la obra	99.00%	oct-24	jul-26								
			Pabellón Balonmano (0055)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479038, -69.856771		120 atletas de alto rendimiento.	Obra										\$ 66,435,337.00	1.00	25.00%	Terminación de la obra	100.00%	oct-24	jul-26								
			Pabellón Tenis de Mesa (0056)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.480362, -69.851805		77 atletas de alto rendimiento.	Obra										\$ 52,886,446.22	1.00	37.00%	Terminación de la obra - obra entregada el 30 marzo 2026	100.00%	oct-24	jul-26								
							Área Exterior (0057)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón		18.479624, -69.853046	206,377 personas : atletas, jóvenes, niños y población general que hace uso de las instalaciones deportivas del Parque Mirador del Este	Obra												\$ 29,363,452.23	-	I	50.00%	SE TRABAJA LA PINTURA EXTERIOR Y ILUMINACION	76.00%	oct-24	jul-26	
			Pabellón de Combate (Boxeo) (0051)					Obra	\$ 556,036,692.00											\$ 108,302,922.96												

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																					
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecucion Física (meses)												Inversión Ejecutada (RD\$)	2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)				
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9		#	12	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026				% Avance Físico del Proyecto 2026			
44	16785	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE.DISTRITO NACIONAL.	Pabellón de Esgrima(0052)	Perimetro de las Avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy, Ortega y Gasset, y 27 de Febrero, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.480466, -69.918645	Reparación general del Estadio Olímpico.	206,000 Atletas, jóvenes, niños y población que ha uso de las instalaciones del Estadio	Obra	\$ 19,082,811.00															\$ -	-	7	10.00%	Continuación de los trabajos de remozamiento en los diferentes pabellones y construcción de la edificación para destacamento	85.00%	-	-	-	jul-26	agosto 2027			
			Obra					\$ 51,280,502.00																													\$ -
			Obra					\$ 143,450,821.00																													\$ -
			Obra					\$ 43,364,815.00																													\$ -
			Obra					\$ 95,880,397.00																													\$ -
			Obra					\$ 13,379,058.00																													\$ -
			Obra					\$ 58,769,935.00																													\$ -
			Obra					\$ 49,417,812.00																													\$ -
			Obra					\$ 180,957,986.00																													\$ -
										Equipamiento Zona Deportiva (0061)																											
45	16789	REPARACIÓN DE 12 INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO NACIONAL	Fedreacion de Ajedrez (0051)	Perimetro de las Avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy, Ortega y Gasset, y 27 de Febrero, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.480466, -69.918645	Reparación general del Estadio Olímpico.	206,000 Atletas, jóvenes, niños y población que ha uso de las instalaciones del Estadio	Obra	\$ -															\$ -	-	5	10.00%	Continuación de los trabajos de remozamiento en los diferentes pabellones y construcción del pabellón de Taekwondo	85.00%	-	1.00	oct-24	jul-26	agosto 2027			
			Obra					\$ 7,048,453.07																													\$ 7,048,453.00
			Obra					\$ 9,795,547.08																													\$ 9,795,547.00
			Obra					\$ 21,626,704.00																													\$ 21,626,704.00
			Obra					\$ 12,394,715.74																													\$ 12,394,716.00
			Obra					\$ 7,356,374.02																													\$ 7,356,374.00
			Obra					\$ 7,356,374.02																													\$ 9,311,431.00
			Obra					\$ 17,157,488.00																													\$ 17,157,488.00
			Obra					\$ 2,840,663.47																													\$ 221,081.66
			Obra					\$ 9,768,188.00																													\$ 9,768,188.00
			Obra					\$ 70,226,057.00																													\$ 3,165,272.00
			Obra					\$ 3,912,378.00																													\$ 3,912,378.00
			Obra					\$ 28,032,978.97																													\$ -
										Equipamiento Deportivo (0064)																											

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																			
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026					
46	16999	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA BEISBOL SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Carretera Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.	18.479713. - 70.017977	Construccion de un complejo para la practica del beisbol, el cual tendra tres campos con grama natural para el desarrollo de actividades de beisbol, área administrativa, gradas para visitantes, parqueo, vestidores, baños y jardines decorativos.	5,000 Poblacion que hara uso de las instalaciones	Equipamiento	\$ 386,251,820.00																\$ 92,833,867.84	-	1	15.00%	Movimientos de tierra, mejoramiento de suelo, nivelación	68.00%	-	-	oct-25	dic-26	agosto 2027

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																						
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026		Programación de la Ejecucion Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)				
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalles de ejecución física (Actividades desarrolladas)		% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026								
Proyectos de edificaciones RELIGIOSAS																																						
45	14506	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEFIJUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	-	Autopista Juan Pablo II, Carretera Santo Domingo-Samaná, Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo	18.49429, -69.729787	Edificación con un área de construcción 2,775.30 Mts², constará con: • Edificio de 60 habitaciones distribuidas en tres (3) niveles • Semisótano con capacidad para 200 personas • Áreas Exteriores y Servicios • Auditorio en estructura • Baños interiores y exteriores Y un techado de una cancha de Basketball con un área de 1551.82 M².	15,000 Habitantes del municipio de Santo Domingo Este, el 52% son mujeres y el 48% son hombres.	Obra	\$	13.515,310.00															\$	-	-	1	0.00%	-	-	-	-	-	-	Por definir		
46	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	-	Reparto Los Tres Ojos, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.477486, -69.831284	Construcción de un edificio de tres niveles, área de construcción: 2,594.41 M². Primer nivel: dos salones A y B con escenarios, oficina pastoral, secretariado y cocina, baños exteriores (hombre y mujer). Segundo nivel: salón con escenario, cabina, sacristía con baño. Tercer nivel: tres salones y baños (hombre y mujer).	1,000 feligreses y personas que integran la comunidad	Obra	\$	3.895,064.00																\$	-	-	1	0.00%	-	-	-	-	-	-	Por definir	
47	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	Poblado Montegrande, Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona	18.515072, -71.028211	Construcción de una iglesia con 262.40 mts²: gran salón, altar, sacristía, oficina del párroco, baño, campanario y jardinería.	200 feligreses (capacidad máxima de plazas en la Parroquia)	Obra	\$	17,447,202.00																\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por definir		
			Convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario, Mata San Juan, SDN (0051)	Calle Toribio Montaña, Sector Mata San Juan, Municipio Santo Domingo Norte	18.600430, -69.910348			Obra																		\$	1,156,192.00	-	1	0.00%	-	-	-	-	-	-		
			Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Urb. Máximo Gómez, SDN (0052)	Calle General Modesto Díaz esquina Marcos Rosario, Urbanización Máximo Gomez, Sector Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	18.52105, -69.91467			Obra			Obra Terminada. Agosto 2023												\$	2,726,664.00	Obra terminada en agosto 2023				Obra terminada en agosto 2023									
			Parroquia San Bartolomé Apóstol, Mejoramiento Social, DN (0053)	Calle Juan Evangelista Jiménez No.74, Barrio Mejoramiento Social, Distrito Nacional	18.488973, -69.895335			Obra															\$	-	0	1	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Parroquia San Francisco de Asis, Villa Mella, SDN (0054)	Calle Prolongación No.28, Sector Mata Los Indios, Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	18.562667, -69.915241			Obra															\$	-	0	1	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																				
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalles de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026				% Avance Físico del Proyecto 2026		
48	14616	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y ORICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Parroquia Corpus Christi, Los Prados de San Luis, SDE (0056)	Calle Pedro Alejandro Pina No. 2, Urbanización Los Prados de San Luis, Municipio Santo Domingo Este	18.524586, -69.795131	Construcción de 13 iglesias tipos de 410 M² c/u y 1 convento de 310.60M², desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	Obra	28,438,547															\$ -	0	I	0.00%	-	-	-	-	-	-	agosto 2027		
			Parroquia Divina Misericordia, Guaricano, SDN (0057)	Calle 10 esquina 9, Sector Mirador Norte, Barrio Guaricano, Municipio Santo Domingo Norte	18.487198, -69.947822																						0	I	0.00%	-	-	-	-		-	-
			Parroquia San Juan XXIII, Sector Arroyo Hondo, DN (0058)	Calle Sender No.15, Los Alpes IV, frente al Residencial Colonial, Sector Arroyo Hondo II, Distrito Nacional	18.505454, -69.950523																					\$ 1,109,062.50	0	I	0.00%	-	-	-	-		-	-
			Parroquia Divina Misericordia, Arroyo Hondo, Los Jardines-Claret, DN. (0059)	Calle Euclides Morillo No. 69 al lado de la UNPHU, Sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional	18.487105, -69.947853																					\$ -	0	I	0.00%	-	-	-	-		-	-
			Parroquia Divino Niño Jesús, Mi Sueño Segundo, SDE (0060)	Calle No. 47, frente al Play Bello Campo, Sector Mi Sueño Segundo, Municipio Santo Domingo Este	18.471143, -69.963449																					\$ 1,635,219.00	0	I	0.00%	-	-	-	-		-	-
			Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDN (0061)	Avenida Hermanas Mirabal No.55 Sector Santa Cruz, Barrio Villa Mella, Municipio Santo Domingo Este	18.535593; -69.906836																						\$ 53,009.39	0	I	0.00%	-	-	-		-	-

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																						
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	I	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	
			Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Sector Zeuta, Villa Mella (0062)	Calle Principal, Sector Zeuta, Barrio Altos de Sabana Perdida, Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Norte	18.534623, -69.868161			Obra														
			Parroquia San Arnulfo Romero, SDE (0065)	Manzana 23, al lado de la Escuela Japón, Sector Villa Liberación, Municipio Santo Domingo Este	18.491160, -70.011743			Obra														
			Parroquia San Juan Pablo II, La Caleta, SDE (0066)	Calle Principal, Barrio La Caleta, Municipio Santo Domingo Este	18.454475, -69.646548			Obra														
			Parroquia San Juan XXIII, El Colosal y Las Praderas, SDE (0067)	Sector Los Alpes IV, Municipio Santo Domingo Este	18.489422, -69.825724			Obra														

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																					
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026		Programación de la Ejecucion Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)				
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	I	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026							
49	14618	CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA	Templo Parroquial "Nuestra Señora de la Altagracia", Gonzalo, Sabana Grande de Boya. (0051)	Distrito Municipal Gonzalo, Municipio Sabana Grande de Boyá, Provincia de Monte Plata.	ST	Construcción de 3 iglesias tipos de 410 M² c/u, desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	Obra	13,460,975															\$ -	0	I	0.00%	-	-	-	-	-	-				
			Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial "San José Esposo de la Virgen", Majagual, Monte Plata. (0052)	Majagual, Municipio Sabana Grande Boyá, Provincia Monte Plata.	19.041196, -69.834466																			\$ -	0	I	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por definir
			Templo Parroquial "Cristo Rey del Universo", Los Botados, Yamasá. (0053)	Localidad de Los Botados, Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata	18.951806, -69.750784																				\$ -	0	I	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	14711	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	Calle San Juan Bautista # 42, Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan	18.805429, -71.225790	Terminación de la obra inconclusa, la cual consisten en el mejoramiento de los pisos, escalinatas, baños, aparatos sanitarios, puertas y ventanas, puertas corredizas, iluminación eléctrica y electricidad en general al igual que todo lo relacionado a la climatización de los módulos administrativos.	26,435 visitantes de la Diócesis de San Juan, estudiantes del Colegio Padre Guido Gildea y demás jóvenes de las comunidades aledañas, se estiman que el 20% de la población residente en la	Obra	\$ 2,265,191.00															\$ 2,265,191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por definir		
51	16419	CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	-	Calles Padre Billini, Municipio Cabral, Provincia Barahona	18.249161, -71.219438	Construcción de una infraestructura de 63.00 Mts², para desarrollar las actividades de la Iglesia Manada Pequeña, contará con dos niveles en un sistema de construcción aporticada de hormigón armado, los muros de fachada y divisores serán en bloques de hormigón, con pisos de porcelanato importado, ventanas corredizas de cristal, puertas en roble, sistema sanitario, dos baños compuestos por inodoro y lavamanos, sistema eléctrico, verjas perimetrales.	350 personas cristianas evangélicas que asisten regularmente a la iglesia.	Obra	\$ 7,562,522.00															\$ -	-	I	29.27%	Vaciado de fino de techo Vaciado torta de piso Instalaciones electricas Terminacion de superficies	-	-	-	-	-	diciembre 2026	octubre 2027		
52	16836	CONSTRUCCIÓN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Entre las calles Padre Billini y José Martí, municipio Higüey, provincia La Altagracia, República Dominicana.	18.608933, -68.706058	El proyecto consiste en un templo religioso, con área multiusos o área de escenario, que es utilizada para presentar actividades religiosas propias del centro religioso. Se realizará colocación de cerámica en los diferentes baños y demás áreas, colocación de impermeabilizante de membrana asfáltica en techos, instalación de puertas metálicas y ventanas, e instalación de aires acondicionados. El área de salón se realizará pañete en techo lite desk, portaje, iluminación eléctrica, tomacorrientes, interruptores, brillo de pisos.	169 Personas católicas que visitan frecuentemente la iglesia	Obra	\$ 3,266,605.00															\$ -	-	Obra terminada				Obra terminada			octubre 2025	octubre 2027			
53	17051	REPARACIÓN DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, LAS CHARCAS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Km. 5 1/2 Carretera, Las Charcas, Provincia Santiago.	Latitud: 19.497337 Longitud: -70.748590	El Centro Católico Carismático de Santiago, ubicado en el sector Las Charcas, cuenta con una infraestructura significativa destinada a actividades religiosas, espirituales y comunitarias. El área principal de intervención supera los 2,100 m², incluyendo el Salón Multiuso, la Cruz Monumental, explanadas, baños, pasillos, techos y áreas complementarias.	3,000 Personas católicas que asisten regularmente a misas, oraciones y formaciones. En eventos masivos como congresos y viglias	Obra	\$ 9,449,708.99															\$ 2,286,755.10	-	I	5.00%	Inicio de obra, Limpieza de techo Limpieza profunda perimetral Evaluacion de condicion estructural del proyecto Reparación de fino de techo.	-	-	-	-	-	diciembre 2026	diciembre 2027		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)				% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
54	17061	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN PABLO II, DISTRITO MUNICIPAL VERÓN-PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	-	Calle Ramon Rodriguez, en el sector El Ejecutivo del paraje de Bávaro, Distrito Municipal Verón-Punta Cana, del Municipio de Higüey, en la Provincia La Altagracia,	18°40'06.8"N 68°26'25.2"W.	El proyecto de Construcción de la Iglesia Católica San Juan Pablo Segundo, Distrito Municipal de Verón - Punta Cana, Provincia La Altagracia, tiene como objetivo brindar a la comunidad católica un espacio digno, moderno y funcional para la práctica de la fe, el desarrollo de actividades pastorales y la integración comunitaria. Esta iniciativa responde a la creciente demanda religiosa en una zona caracterizada por su acelerado crecimiento turístico y poblacional, donde la infraestructura existente resulta insuficiente para atender a los feligreses. El complejo se desarrollará sobre un terreno de 1,067.95 m², con una edificación de 838.21 m² distribuida en tres niveles (sótano, primer y segundo nivel), y áreas exteriores de 789.77 m², incluyendo parques, jardineras y accesos.	500 personas que asistirán regularmente a la Iglesia Católica San Juan Pablo Segundo,	Obra																\$	10,369,473.72	-	I	0.00%	Limpieza de solar y estudios preliminares	-	-	-	-	Por definir	Por definir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									9,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
55	17070	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA SAN ROQUE, LA GORRA, MUNICIPIO PARTIDO, PROVINCIA DAJABÓN	-	El Llano- La Gorra, municipio Partido, provincia Dajabón, República Dominicana.	19.5390-71.5167	El proyecto entregará una infraestructura religiosa de un nivel con una superficie de 264.24 m², que incluye salón principal, altar, sacristía, baño, recibidor y áreas exteriores. Se contempla la instalación de sistemas eléctricos, hidrosanitarios y de climatización, así como acabados en porcelanato, pintura y revestimientos. También se proveerá mobiliario litúrgico como bancos, ambón, altar, cruz y campana, junto con obras exteriores como rampas, jardineras y aceras.	150 personas católicas que visitan frecuentemente la iglesia, se estima que gran parte de la población residente en la zona será impactada con el proyecto	Obra																	\$	1,740,034.41	-		Pendiete inicio de trabajos	-	-	-	-	Por definir	Por definir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									9,449,708.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
56	17072	CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO, BONAIO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Bonaio, Provincia Monseñor Nouel, República Dominicana.	N 18° 55' 57.4 E -70° 24' 3.35	El proyecto de construcción de la Parroquia San Pedro y San Pablo en Bonaio, provincia Monseñor Nouel, surge como respuesta a la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades religiosas, comunitarias y sociales de la población local. La obra busca ofrecer un espacio digno, moderno y funcional que facilite la práctica de la fe y al mismo tiempo fortalezca la cohesión social, convirtiéndose en un punto de encuentro y de identidad para los feligreses y la comunidad en general. La iniciativa contempla la edificación desde cero del templo parroquial, incluyendo áreas de culto, espacios de formación y salones multiusos, concebidos bajo criterios de seguridad, accesibilidad y durabilidad. La propuesta arquitectónica ha sido diseñada para responder a las necesidades actuales y futuras de una población que supera los 80,000 habitantes, lo que garantiza que la obra no solo cumpla con su rol litúrgico, sino que también funcione como un centro de apoyo comunitario. El proyecto se enmarca en un esfuerzo conjunto entre la comunidad	3,996 eligreses católicos que participarán regularmente en las actividades de la parroquia.	Obra	\$	-															\$	11,707,799.28	-		Pendiete inicio de trabajos	-	-	-	-	Por definir	Por definir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total				Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
60	15343	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL MOCA, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	-	Calle La Zona, Sector Nuevo Puerto Rico, Municipio Moca, Provincia Espaillat.	19.389243, -70.535685	La Rehabilitación de este centro es proveer espacio e instalaciones apropiadas para servir a los pacientes con enfermedades mentales, a la comunidad necesitada que tienen un familiar en condiciones en las que se le imposibilita darle un trato digno y ofrecer una mejor atención a los ya residentes en dicho centro de acogida, para de esta manera ofrecer un servicio social que impacte a la comunidad en general.	36 personas reclusas en el centro (20 pacientes psicosociales y 16 empleados).	Obra	\$ 6,069,830.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026		Programación de la Ejecucion Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalles de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
65	17088	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	Camino Zona Franca Las Tablas a 3.29 km al oeste del centro urbano de la ciudad de Bani, Provincia Peravia.	18.26417, -70.41	El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Reinserción de Bani, provincia Peravia, en un terreno de 60,070.79 m², con una edificación de 16,096.50 m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores, incluyendo zona agrícola de 11,265 m².	800 internos, y 80 VTPs que custodiaran el centro.	Obra		216,900,588.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																		
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026				% Avance Físico del Proyecto 2026	
71	17095	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR) NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO.	-	Zona rural, Municipio de Duvergé, Provincia Independencia.	18.457629, -71.422531	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Nelba, en un terreno de 60,831.60 m², con una edificación de 11,006.83m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores.	400 Internos,para el CCR de NEiba y los 40 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	111,719,029.02														\$ -	-	-	0.00%	n/a	0.00%	-	0.00%	No iniciado	Por Determinar	Por Determinar	
72	17096	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR) PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	-	Autop. Pedernales, Cabo Rojo, a unos 12 km al este de la ciudad de Pedernales, Provincia Pedernales.	17.98028, -71.65167	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Pedernales, en un terreno de 60,00.32m², con una edificación de 6,773.95m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores, incluyendo zona agrícola.	200 internos, capacidad proyectada para el CCR de El Seibo y los 20 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	76,194,684.64														\$ -	-	-	0.00%	n/a	0.00%	-	0.00%	No iniciado	Por Determinar	Por Determinar	
73	17098	REMEDIACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA PARA ALBERGAR LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, DISTRITO NACIONAL.	-	Calle Av. México esq. Leopoldo Navarro # 419, Edificio de Oficinas Gubernamenta les Juan Pablo Duarte. Piso 13,3,2, Gázcue, Santo Domingo, R.D.	8° 28.90" N y 69° 54' 22.77" E	El proyecto consiste en la remodelación y adecuación del edificio que actualmente alberga al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), ubicado en la intersección de la calle Olof Palme con la avenida José Núñez de Cáceres, en el sector San Gerónimo del Distrito Nacional. Esta edificación, propiedad del Estado, presenta un alto nivel de subutilización y deterioro estructural, y será intervenida con el objetivo de alojar de forma permanente las oficinas administrativas del Ministerio de Interior y Policía, una institución que actualmente opera en condiciones físicas inadecuadas y con severas limitaciones de espacio.	51,200 Empleados que laboran en el MIP, el IIBI y usuarios que solicitan los servicios de ambas instituciones.	Obra	-														\$ 125,873,817.29	-	-	100.00%	n/a	0.00%	-	100.00%	-	Por Determinar	Por Determinar	
74	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN	-	Circunvalación de Santo Domingo,	18.590036, -70.044769	Construcción de un Centro de Retención Vehicular, en un terreno de 111,976 m2. El mismo poseerá un edificio administrativo, plaza de entrada, un jardín frontal, estacionamiento para el personal y los visitantes, una entrada	1,425,928 Habitantes del Gran Santo	Obra	\$ 80,579,835.00														\$ 1,053,268.80	0	-	0	en cierre	0	-	100	ene-22	spetiembre 2025	diciembre 2026	
								Equipamiento															\$ -						-	-	-	-		
75	14706	REMEDIACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida 27 de Febrero casi esq. Av. Privada, Distrito Nacional	18.451517, -69.962112	Desmantelamiento y sustitución de los baños, pisos, puertas, ventanas, al igual de todos los aparatos sanitarios y eléctricos, así de como toda la red y data de los 4 niveles que cuenta el edificio. Se trabajará con el remozamiento del techo, el parqueo, las aguas negras, aplicación de pinturas acrílica para el interior y exterior. Se realizarán cambio de en todo el cableado eléctrico e iluminaria. Se implementará un sistema de aire acondicionado con consolas, y la instalación de un sistema contraincendios, detector de metales, control de acceso, cámaras, un generador y un cerco eléctricos en el exterior del edificio.	103 empleados público que trabajan en la Junta de Aviación Civil	Obra	\$ 9,730,024.00															\$ -	-	-	0.00%	En rpceso de finalizacion	0.00%	-	\$ 100.00	marzo 2022	mayo 2023	diciembre 2026
76	14741	REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.	-	Avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu, Edificio Gubernamenta l Manuel Fernández Mármol, Sector San Carlos, Distrito Nacional	18.48323, -69.89022	Remodelación de las oficinas de la Cámara de Cuenta de la República, abordando las áreas de oficinas, así como los baños de uso común, sustitución, mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Esta edificación cuenta de 12 niveles que serán intervenidos, desde las oficinas que se consideraron necesarias hasta instalación de cocinas, habilitación de auditorio, entre otras áreas. La intervención pretende mejorar los espacios de trabajos de los servidores públicos, a fin de prestar servicios de calidad a las demás Instituciones públicas y privadas,	490 servidores públicos que allí desempeñan sus funciones	Obra	\$ 12,252,984.00														\$ 10,166,643.33	-	1	5.00%	se inician los trabajos de remocion del piso 5	77.00%	-	\$ 77.00	octubre 2022	febrero 2027	diciembreb 2027	
		REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL	Edificio I y II (0051)	Edificio I, Calle Moisés García Esquina Dr. Baez, Gázcue, Distrito	18.473430, -69.897705 18.467044, -69.921728	Remodelar las infraestructuras correspondientes a los edificios del ministerio a través de cambios significativos en paredes, techos, pisos, sistemas sanitario y eléctrico, de tal manera que se puedan lograr la satisfacción de los requerimientos de la demanda y los servicios identificados para ser brindados	2,125 Empleados del	Obra															\$ 54,737,490.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																		
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecucion Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P	r	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total				Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026
77	14749	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	Santiago de Los Caballeros(0051)	Nacional. Edificio II, Ave. Alma	-	Equipo terminado de la cisterna y los servicios distribuidos para ser entregados a la población. Instalación de nuevos equipos de aire acondicionado, ascensores y otros.	Entregados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	Obra	\$ 92,679,902.00															\$ -		Proyecto concluido y entregado. Marzo 2023			-	Proyecto concluido y entregado. Marzo 2023		-	marzo 2023	diciembre 2028
			Distrito Nacional	Mater Esquina Calle Pedro	-	Modificación del mobiliario y equipos de oficina.		Mobiliario															\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	enero 2027	
			Distrito Nacional	Henriquez Ureña, Sector	-			Hardware y Software															\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	enero 2027	
78	14983	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle 1ra, Villas del Café, Sector Herrera, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	18.437942, -69.998852	Construcción de una edificación de dos niveles que contempla una cárcel para hombres y otra para mujeres, baños, depósito de armas, depósito de pruebas, oficina para el comandante, área de recepción, oficina comunitaria, oficina para investigaciones, cocina-comedor, dormitorios para los oficiales y alistados y una verja perimetral.	31,921 residentes del Sector del Café de Herrera.	Obra	\$ 1,192,744.00														\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por definir	Por definir
79	15005	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Construcción edificio de 7 niveles para el Poder Judicial (0051)	Avenida Prolongación 27 de Febrero #100, Las Caobas, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	18.480703, -69.996224	Construcción de una Ciudad Judicial en Santo Domingo Oeste, en la cual se construirán, espacios para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional. Además, parques públicos.	290,150 personas que requieren algún servicio judicial residentes en el Municipio Santo Domingo Oeste	Obra	261,865,482													\$ -	-	I	2.00%	Trabajos de pañete exterior y limpieza	65.00%		65.00%	-	agosto 2023	diciembre 2026		
			Construcción edificio de 2 niveles para el Ministerio Publico (0053)					Obra											\$ -	-	I	3.00%	Tabajos en Caseta sobre cisterna. Colocación de blocks. Limpieza general.	-										
			Construcción oficina para la Defensa Pública (0054)					Obra										\$ -	-	I	1.00%	-	-											
			Construcción parqueo exterior a cielo abierto (0055)					Obra											\$ -	-	I	3.00%	Armado de acero Encofrado de zapata y columna Relleno y compactación Acero de anclaje	6.00%	-	6.00%	-	enero 2026	octubre 2026					
			Adquisición de Terreno para todas las edificaciones (0056)					Terreno			Terreno adquirido. Diciembre 2022												\$ -	Terreno adquirido					100.00%	-	100.00%	-	marzo 2022	marzo 2027
			80	16350	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD PROVISIONAL ANAMUYA, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			-		Avenida Principal Anamuya, carretera Higüey-Bávaro, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia	18.625398, -68.696262	Construcción del Centro de Atención para Privados de Libertad Anamuya, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, con un área total de 25,000.00 Mt²: •Área de Antelación a Juicio: 2 niveles, 1,194.00 Mt². •Edificio Administrativo: 2 niveles, 2,376.06 Mt². •Edificio Comedor: 1 nivel, 972.62 Mt². •Edificio de Alojamiento para Mujeres: 3 niveles, 1,730.93 Mt². •Edificio de Alojamiento para Hombres: 4 niveles, 2,578.97 Mt².	560 privados de libertad. (488 hombres y 72 mujeres)	Obra	\$ 596,092,630.00														\$ 52,839,984.53	-	I	7.00%	Colocación de puertas, Instalación de luminarias, terminacion de pinturas interior y exterior Encofrado de vigas y columnas de verjas perimetrales	89.00%
81	16655	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Avenida Libertad, Centro del pueblo, Municipio San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	18.430333, -68.672000	Construcción de un nuevo Palacio Municipal de San Rafael del Yuma, el cual contará con área de construcción de 526.08 Mt², con un edificio de 2 niveles.	78 Empleados públicos que trabajaran en las instalaciones del Palacio Municipal de San Rafael del Yuma	Obra	\$ 24,764,983.00														\$ 4,448,573.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por definir

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																							
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026				Acumulativo			Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalles de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026										
82	16738	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA LA NUEVA OFICINA DEL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Dr. Delgado esq. Avenida Francia, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.476083, -69.899805	Rehabilitación de la oficina " Casa Vapor" para el Ministerio Administrativo de la Presidencia del Distrito Nacional: un edificio con una infraestructura general de 5 niveles y otro edificio 2 niveles destinados todos para área de oficinas y áreas complementarias.	230 Empleados que trabajan en las nuevas oficinas del Ministerio Administrativo de la Presidencia del Distrito Nacional	Obra	\$	44,308,027.00															\$	44,308,027.00	-		I	10.00%	se trabaja la parte electrica data y generador electrico	68.00%	-	\$	68.00	agosto 2025	octubre 2026	agosto 2027	
83	16295	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, SANTO DOMINGO NORTE	-	Merca Santo Domingo	18.44811, -69.92752	Construcción de los parques para el centro de acopio de Bienes Nacionales	Instituciones generadoras de actividades del Estado Dominicano	Obra	\$	2,620,160.00															\$	-	proyecto en cierre				100.00%	-	\$	100.00	octubre 2023	noviembre 2025	diciembre 2026		
84	15825	CONSTRUCCIÓN SEDE DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE, PROVINCIA SANTIAGO	-	Avenida Prolongación Independencia, KM 11, Distrito Nacional	18.475309, -69.813362	Reparación de piso de hormigón y techo de aluzinc en área de lavandería. Se dará prioridad al parque que lo utilizan para actividades y recreación de los usuarios, se reforzará la seguridad perimetral reemplazando los alambres de trinchera, se van a reparar los techos ya que el problema de filtraciones es de gravedad y también se va a evaluar y reparar sistema de suministro y bombeo de agua. También de vital importancia para mejorar la movilidad dentro del centro se van a reparar las aceras y contenes, se va a suministrar sistema contra incendio, pintar zonas afectadas por filtraciones y colocar rampas ya que la mayoría de sus usuarios usan sillas de ruedas.	300 adultos mayores acogidos en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís	Obra	\$	44,378,109.00															\$	-	-		I	28.00%	proyecto ene jecucion	28.00%	-	\$	28.00	agosto 2025	marzo 2027	diciembre 2027	
85	16168	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVA SEDE CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DISTRITO NACIONAL	-	Entre las vias: avenida Independencia al sur y la avenida Abraham Lincoln, del Sector Mata Hambre del Distrito Nacional, República Dominicana	18.453774, -69.924321	La intervención pretende mejorar los espacios de trabajos de los servidores públicos, a fin de prestar servicios de calidad a la población objetivo, como lo especifica en el artículo 02.- Objeto.- de la Ley No. 96-04, donde establece que: "El objeto de su creación es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones, con la colaboración y participación interactiva de la comunidad en la identificación y solución de los problemas, a fin de contribuir a la consecución de la paz social y el desarrollo económico sostenible del país." El proyecto constará de diez (10) niveles y 1 nivel soterrado, con un área total de construcción de 14,100.00 Mts².	1951 Personal que laborará en las nuevas instalaciones (empleados)	Obra	\$	20,321,906.00															\$	2,703,844.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Por Definir	
85	16992	REHANIACION CENTRO CONANI BOYÁ	-	Distrito Municipal de Boya, provincia Monte Plata.	18°50'51.2"N 69°46'22.1"W	El Proyecto de Rehabilitación del Centro CONANI BOYÁ, Distrito Municipal Boyá, provincia Monte Plata, tiene como objetivo principal mejorar las instalaciones del centro para proporcionar un espacio seguro y adecuado que garantice una mejor calidad de vida a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este proyecto busca asegurar que el centro se convierta nuevamente en un lugar funcional y apropiado para brindar atención integral a los menores bajo su cuidado.El Centro CONANI Boya tiene un gran valor social, ya que es el principal lugar de acogida para menores en situación de desamparo en la región. La rehabilitación permitirá ofrecer un entorno más seguro, donde los niños y adolescentes puedan acceder a los servicios necesarios para su desarrollo integral. Además, se fortalecerá la gestión administrativa, mejorando la capacidad del personal para ofrecer un trato adecuado, empático y profesional.	Niños y adolescentes de Sanba grande Boya	Obra	\$	5,033,490.00															\$	-	Proyecto Paralizado .				Proyecto Paralizado .			Proyecto Paralizado .					
Proyectos de edificaciones EDUCATIVAS																																							
86	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	-	Sector Nuevo, Municipio Hato Mayor	18.769535, -69.246985	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097 m² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m², biblioteca y auditorio con capacidad para 216	3,400 estudiantes registradas	Obra	\$	89,697,001.00														\$	-	-	-	-	0.00%	Proyecto inaugurado	100.00%	-	-	100.00%	jun-22	ago-24			
								Equipamiento																\$	-	-	-	-	0.00%	Proyecto inaugurado	100.00%	-	-	100.00%	jun-24	ago-24			
87	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Sector los Espejos, Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 m², un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 1,040.30 m², edificio de cafetería con 584.30 m² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 583.4 m², tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	2,554 estudiantes registrados	Obra	\$	97,357,823.00														\$	-	-	-	-	0.00%	Proyecto inaugurado	100.00%	-	-	100.00%	jul-22	ene-26			

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2026																																					
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2026					Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD\$)	P r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalles de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Avance Físico del Proyecto Total	Unidades Entregadas Año 2026	% Avance Físico del Proyecto 2026								
88	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Localidad el Guanal, de San Ignacio de Sabaneta, municipio cabecero de la Provincia Santiago Rodríguez.	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 m², un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 m², edificio de aula lateral izquierdo 941.10 m², cafetería de 1 nivel 584.4 m² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 m², tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	5,500 estudiantes registrados	Obra	\$	60.612,344.00															\$	61,581,069.37	I	-	25.00%	Trabajos de terminaciones exteriores, jardinería y equipamiento del centro	95.00%	-	95.00%	jun-22	jul-26		
89	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO	-	Sector Los Parceleros del	18.455133, -70.758302	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097.40 m² con las siguientes áreas:	1,285 estudiantes	Obra	\$	18,939,334.00															\$	Proyecto concluido y entregado. Marzo 2024				100.00%	-	100.00%	jun-22	mar-24			
90	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	Avenida Maimón Cotuí, Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.	19.024031, -70.150735	Construcción de un Centro Universitario Regional compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 12,279.30 m² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m², un edificio de aulas, distribuidos en cuatro niveles de 7,830 m², edificio de cafetería con 584.30 m² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 m², tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	17,245 estudiantes	Obra	\$	37,967,833.00															\$	-	-	-	0.00%	Proyecto inaugurado	100.00%	-	100.00%	jul-22	oct-25		
91	16649	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Ave. 30 de Junio próximo a la Ave. El Sembrador en el entorno de la Ciudad Juan Bosch, Sección San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Prov. Santo Domingo	18.494287, -69.740881	Construcción de la extensión UASD-Santo Domingo Este, con un área de construcción de 86,352.19 m², compuesto por: 4 edificio Docente y de Laboratorios con 3 niveles cada uno, para un total de 80 aulas y 16 laboratorios. Un edificio de Postgrado y de laboratorios de 3 niveles, que contempla 15 aulas, baños, dos salones de reuniones, salón de profesores y oficinas administrativas. Un edificio Administrativo y de Servicios Estudiantiles en 3 niveles, el economato universitario de 1 nivel, Edificio de Auditorio y Biblioteca en 3 niveles, que contempla un área de lectura, depósito de libros, una sala de conferencia con una capacidad para 400 personas, 5 aulas de investigación y de postgrado, un salón de profesores, salón de reuniones y baños. Edificio multiuso techado de 1 nivel con una capacidad para 300 personas que contempla un área de grada, una cancha de basquetbol y baños. Un comedor universitario para 224 comensales, cocina, despensa y baños. Una Estancia Infantil en 2 niveles. Dos Dispensario Médico de 1 nivel.	25,000 estudiantes que estarán de manera rotativa en las tres tandas.	Obra	\$	275,227,962.00															\$	237,989,897.46	-	-	8.00%	Bloque Docente A (Bloque de Aulas 1): continúan los trabajos eléctricos en los diferentes niveles y se colocan abanicos / avanza la colocación de muros cortina / se colocan plafones en laboratorios / se instalan espejos en baño / se dan retoques. Bloque Docente B (Bloque de Aulas 2): se trabaja en el pañete exterior / se da mano de pintura en 1er, 2do y 3er nivel / se pañeta paredes de hueco interior / se dan terminaciones en moquetas / continúan los trabajos de colocación de plafones. Bloque Docente C (Bloque de Aulas 3): se trabaja en la colocación y terminación de	50.00%	-	50.00%	sep-24	dic-26		
92	16671	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SECTOR LA FERIA, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Independencia, esquina Abraham Lincoln, Sector Mata Hambre, Distrito Nacional	18.453972, -69.924055	Construcción de un edificio de aulas un área total de 4,373.18 Mts² distribuidos en tres niveles	2,000 Miembros de la institución que están solicitando ingresar para tomar alguna capacitación en el Instituto Policial.	Obra	\$	65,275,889.00															\$	61,482,060.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proyectos de edificaciones CULTURALES																																					
93	15016	REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	-	Avenida Manuela Díez, Municipio El Seibo, Provincia de El Seibo	18.767472, -69.037500	Terminación de la construcción de la Casa de la Cultura de El Seibo. Este conjunto de edificaciones esta conformada de tres facilidades con un área total de 8,500.00 Mt² dividida en: •Edificio Biblioteca y Escuela de Arte con un área de 83.24 Mt² •Edificio Museo y Sala de Música con un área de 115.30 Mt² •Edificio Auditorio y Sótano con un área de 504.33 Mt² En la parte exterior se acondicionarán las áreas verdes, dos (02) áreas de estacionamientos, una caseta de bomba, una caseta de basura, caseta de planta, una garita de seguridad y la verja perimetral.	19,365 jóvenes y niños que utilizarían el espacio para su formación y actividades culturales.	Obra	\$	55,658,568.00															\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Per Definir
94	16423	REMEDIACIÓN DE LA CINEMATECA	-	Calle Pedro Henríquez	18.471827, -69.909006	Remodelación de la Cinemateca Dominicana en Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Los espacios de oficinas: terminaciones correspondientes para su	470 personal que labora en	Obra	\$	1,751,736.00															\$	-	-	Obra Paralizada				Obra Paralizada			-	-	Por Definir
Proyectos VARIOS																																					
95	16142	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), SECTOR GAZCUE, DISTRITO NACIONAL	-	C. Pedro A. Llubes, entre la Ave. México y Ave. Pedro Henríquez Ureña, Sector Gazcue, Distrito Nacional	18.474157, -69.904279	Construcción del Edificio de Parqueos en la Dirección General de Impuestos Internos, Sector Gazcue, Distrito Nacional, ubicado en un solar de 4,175.58 m2. Este edificio de diez (10) niveles, dispondrá aproximadamente de 41,068.11 m2 de construcción en estructura metálica y losas de Metaldeck, destinado a estacionamientos, con un total de 850 estacionamientos para vehículos y 32 parqueos para motores. El proyecto tendrá nueve niveles y un semisótano. El semisótano y los niveles del primero al séptimo serán utilizados para parqueos de vehículos ligeros. El octavo nivel estará disponible para futuras oficinas; y el noveno nivel tendrá un auditorium con los baños y amenidades que este tipo de espacio requiere.	5,500 personas: empleados y visitantes de la Dirección General de Impuestos Internos donde se encuentra la problemática transitable de la zona de estudio.	Obra	\$	262,219,700.00															\$	121,765,205.42	-	I	7.00%	edificio buen ritmo se trabaja iluminación y áreas exteriores y fachada	-	-	\$ 87.00	octubre 2024	octubre 2026	diciembre 2027	

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
**VIVIENDA, HÁBITAT
 Y EDIFICACIONES**

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2do Trimestre 2024																														
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACION		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024												Inversión Ejecutada (RDS)	2do TRIMESTRE 2024		Acumulativo				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RDS)	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del Proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			

Elaborado por:

Luis Manzanillo
 Encargado
 Dirección de Planificación y Desarrollo del MIVIED



Aprobado por:

Miguel Palmieri
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo del MIVIED