GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
Construcción de Viviendas Nuevas																												
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas																												
1	**13890**	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal.	19.654387, -71.506756	Construcción de 42 Apartamentos de 72.60m2. Apartamentos Con sala-comedor, cocina, tres Habitaciones, baño, area de lavado, balcón, cancha parque recreativo y verja perimetral. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.	200 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 700 personas residentes en el Municipio San Fernando de Montecristi, Provincia Montecristi	Obra	$ 13,305,993.00											52,706,868	-	48	*Pintura Exterior Bloques 1 al 4 *Colocación Mesetas Bloque 1 y 2 *Terminación de Superficie Bloque 6 *Fino Techo en Bloque 10 *Revestimiento de Baños y Colocación Pisos Bloque 10 *Mejoramiento Suelo Reactor	26/9/2018	27/8/2027	31/12/2027
2	**13892**	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	- -	Municipios San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macoris Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macoris	19.654387, -71.506756	Construcción de 80 Apartamentos de 72.60m2. Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado, balcón y verja perimetral, dotados de los servicios básicos e infraestructura.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en los Municipios San José de Los Llanos y Ramón Santana.	Obra	$ 57,231,672.00	Obra Terminada. Agosto 2023												$ - $ -	**Proyecto concluido y entregado. Agosto 2024** -	- -	- -	**Proyecto concluido y entregado.** 14/8/2018	1/5/2027	nov-27
3	**14023**	CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	-	Municipio Castañuela , Provinci Montecristi	19.700315 -71.486842	Construcción de 42 viviendas diseñado con dos tipologías: Edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, Apts con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Edificios tipo B, con 70 mt2 de construcción, con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parqueos y áreas verdes.	42 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 210 personas residentes en el Municipio de Castañuela Montecristi.	Obra	$ -											$ -	-	-	El proyecto estuvo praralizado y esta en fase de reactivacion	-	-	jul-05
4	**14588**	CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	-	Carretera SajoMa, Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago de los Caballeros, Provincia Santiago	19.443835, -70.801572	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos en 250 Edificios de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60mts² para un total de 2,000 apartamentos.Cuentan con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, balcón y área de lavado y la infraestructura de servicios básicos que incluyen: agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes, áreas recreativas y área institucional.	6,340 habitantes, agrupados en 2,000 familias del Distrito Municipal Hato del Yaque	Obra	$ 250,000,000.00											$ -	168	-	-	30/3/2022	1/7/2027	2/1/2028
5	**14600**	CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Comunidad Hato Nuevo, en el sector Manoguayabo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.	18.541536, -70.05581	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, 225 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60mts2 de construcción por edificio con un total de 1,800 apartamentos, y 55 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción por edificio con un total de 440 apartamentos.	2,240 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7,100 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	Obra	$ 619,626,359.00											$ -	**Proyecto Concluido**			**Proyecto Concluido**		Pendiente confirmar con Fiduciaria
6	**14615**	CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	-	Urbanización Cordero Tejada, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.	19°17'54.05"N 70°16'48.37"W	Construcción de 59 edificios de 3 niveles y 6 apartamentos, con apartamentos de 51 y 80 mts2 de construcción, con las siguientes características: 2 y 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto incluirá también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parqueos y áreas verdes, así como, las obras de saneamiento-protección de tramo río Jaya, parque lineal para la recuperación de espacios públicos, la creación de techos verdes sobre los edificios, un huerto urbano, sistema de recolección-reutilización de las aguas pluviales y la infraestructura necesaria para la correcta disposición de los desechos sólidos o reciclaje.	1,173 habitantes, agrupados en 354 familias del Municipio San Francisco de Macorís.	Obra	$ 815,426,896.00											$ -	**Proyecto No iniciado**			**Proyecto No iniciado**		No definida
7	**14641**	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RÍOS, DISTRITO NACIONAL	-	Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional. Rep.Dom	18°29' latitud norte y 69°56' longitud oeste.	Construcción de 12 Edificios tipo 3H, de 3 niveles con un total de 72 apartamentos de 65.00 mts², cada apartamento cuenta con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Y 1 Edificio tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 65.00 mts², cada apartamento cuenta con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto contará además con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	27,563 personas del Sub-Barrio de la Yuca en el Sector Los Ríos.	Obra	$ 80,000,000.00											$ -	2	-	-	28/4/2023	7/7/2026	2/1/2027

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
8	**14996**	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN	-	Carretera Sánchez, Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan	18.8764485, -71.5020869.	Construcción de 48 viviendas de 38.00 Mts², con un área total de construcción 14,104.66 Mt², e incluirá unas áreas comunes para los residentes.	192 Residentes en el Municipio Las Matas de Farfán	Obra	$ 28,116,881.00													$ -	**Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023**			-	julio 2023	2/2/2027
9	**16846**	REHABILITACIÓN RESIDENCIAL DR. LEOCADIO PEÑA PARA EL COLEGIO MEDICO DOMINICANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Municipio Santo Domingo Norte en la Provincia Santo Domingo, próximo a la Ave. Presidente Jacobo Majluta y ave. Circunvalación.	18.55150, -69.94107	Este proyecto consiste en la rehabilitacion de 20 edificios de 4 niveles, con 4 apartamentos por nivel con un total de 8 apartamentos de 120 mts2 de construcción, con una distribuicion de 3 dormitorios sala, comedor, cocina, balcón, 2 ½ baños, cuarto de servicio con baño incluido y área de lavado. Este proyecto cuenta con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calle interior, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, vías y áreas verdes.	172 Medicos que seran beneficiados con la ejecucion del proyecto	Obra	$ -											$ -	-	-	Poryecto detenifdo a espera de licitacion para nueva etapa		2,024	julio 2027	octubre 2027
10	**17464**	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	-	Prolongación Av. Enriquillo, Municipio Barahona. Provincia Barahona.	18°14'12.2"N 71°06'11.2"W	Desarrollo de un complejo habitacional de interés social orientado a la reubicación de aproximadamente 400 familias residentes en condiciones de vulnerabilidad en los Barracones de Jabid y el sector Camboya, en el municipio de Barahona. La intervención contempla la construcción de 400 apartamentos distribuidos en 21 edificios multifamiliares de cuatro niveles, compuestos por 13 edificios Tipo A con cuatro apartamentos por nivel, para un total de 336 apartamentos, y 8 edificios Tipo B con dos apartamentos por nivel, para un total de 64 apartamentos.	400 Familias en condiciones de vulnerabilidad habitacioanal	Obra	$ -											157,410,289	-	-	*Terminación superficie Lote 1 y Lote 2 *Losa Entrepiso N1 Lote 3 *Losa Fondo Cisterna Lote 3 *Encofrado Losa Entrepiso N1 Lote 1 Edf.3		14/3/2026	14/3/2028	14/9/2028
11	**17535**	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	municipio de **Villa Montellano**	9°43'47.0"N, 70°35'47.2"W	El proyecto contempla el desarrollo de soluciones habitacionales e infraestructura complementaria orientadas a atender prioritariamente a familias afectadas por el desbordamiento del río Camú. Incluye desarrollo de 112 viviendas destinadas a familias vulnerables del municipio de Villa Montellano incluyendo: 112 viviendas de 56.89 m². 14 edificios de 4 niveles. Distribución de 2 apartamentos por piso.	112 familias	Obra	$ -											$ -	**Proyecto Por iniciar**			**Proyecto Por iniciar**	Pendiente por definir	Pendiente por definir
								-																				
Proyectos: MiVivienda																												
11	**14731**	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL	-	Calle Pedro Renville, Sector Pueblo Nuevo, Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	18.405153, -70.115749	Rehabilitación de 2 Edificios de 3 niveles, con 2 apartamentos por nivel con un total de 6 apartamentos de 103 mts² de construcción por edificio, distribuidos en 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, balcón, baño, cuarto de servicio con baño incluido y área de lavado. Este proyecto contará con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calle interior, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos y áreas verdes.	12 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 60 personas del sector de Pueblo Nuevo del Municipio San Cristóbal	Obra	$ 4,175,835.00											0.00	**Proyecto concluido**				-	30/12/27
								-																				
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas																												
Programa: Dominicana se Reconstruye																												
12	**14649**	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	A nivel nacional	N/A	Mejoramiento y/o reconstrucción de las viviendas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la construcción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente.	100,000 familias de ingresos mínimos y en extrema pobreza, teniendo unas 317,000 personas favorecidas pertenecientes a este segmento poblacional a nivel nacional.	Obra	$ 1,702,505,253.00											1,056,485,202.66	176	-	82.00%			1/15/2028	1/15/2029
13	**16130**	REPARACIÓN DE 8 LOTES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	a Avenida Charles De Gaulle, entre la Carretera De Mendoza y la Carretera Mella, Sector Invivienda, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.507360, -69.818707	Reparación de 8 Lotes de Viviendas en Sector Invivienda, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, el cual busca dotar de viviendas reparadas a familias de escasos recursos y bajos ingresos que carecen de fondos para realizar dichas reparaciones. Las edificaciones cuentan con un área de 75 Mt² cada una. Detallados de siguiente manera: Balcón frontal, sala y comedor, cocina, dormitorio principal, baño común, dormitorio secundario con espacio para 2 camas y área de lavado en la zona de la cocina, ventanas laterales y frontales, jardines exteriores. Beneficiará de manera directa a 1,856 familias, que suman en total 9,280 personas. En total el área de construcción será de 139,200 Mt².	9,280 Personas que componen las 1,856 familias beneficiarias, con una dependencia por familia de 5 integrantes.	Obra	$ 15,920,921.00											0.00	-	-	-	**Proyecto Concluido**	junio 2022	Por definir
								-																				
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento																												

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
14	**14025**	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	-	A nivel nacional	N/A	Mejorar 25,000 viviendas mediante el cambio de piso tierra por piso de cemento a nivel nacional.	25,000 familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a 125,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	Obra	40,000,000.00												3,844,515.87	-	-	-	-	febrero 2026	1/7/2027
Proyectos de Edificaciones																												
Proyectos de edificaciones de SALUD																												
15	**12897**	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Calle Pedro Francisco Bonó, Municipio Santiago de los 30 Caballeros, Provincia Santiago	19.456639, -70.698776	Reforzamiento estructural de todas las edificaciones que pertenecen al hospital; habilitando las estructuras de las mismas para hacerlas sismo resistente, según las normas actuales vigentes, y a la vez la readecuación y reubicación de los espacios a los tiempos modernos, mejorando sus facilidades internas para conveniencia de los usuarios. Se consideran también: Terminación de áreas exteriores (Área de parqueos, Vías, Accesos y Jardinería), sistemas de instalaciones técnicas, sistema de aire acondicionado y ventilación, instalación de gases médicos y señalética.	963,422 Pacientes de Santiago y las provincias aledañas	Obra	129,252,477												20,216,112.02	**Proyecto Detenido**			**Proyecto Detenido**	Pendiente por definir	Pendiente por definir
16	**13265**	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Calle 4, entre la calle 3 y la calle Proyecto del sector de Los Salados, Municipio Santiago de los Caballeros	19.49136 -70.71113635	Infraestructura de una edificación de un (1) nivel con un área de construcción de 746.88 metros cuadrados, construida mediante un sistema estructural aporticado de vigas y columnas de hormigón armado y muros de bloques de hormigón, fachada en vidrio laminado con estructura en perfiles de aluminio.	55,805 habitantes, correspondiente a Los Sal dos	Obra	48,200,000												$ -	**Obra Terminada.**			**Obra Terminada.**	julio 2021	julio 2026
17	**13302**	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL	-	Calle Federico Bermúdez, Sector Mejoramiento Social, Distrito Nacional	18.493858, -69.890643	Construccion de una infraestructura de varios edificios que conformaran la nombra Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, que contará con: Hospital Materno-Infantil con 7 niveles; Consultas Externas con 7 niveles; Hospital Clínico Quirúrgico con 6 niveles (34,500 Mts² Aprox.); Edificio de Imágenes Diagnósticas de CECANOT con 5 niveles (4,848 Mts² Aprox.); Edificio para Patología forense y morgue de 2 niveles (366 Mts² Aprox.); Edificio para planta de tratamiento de desechos médicos sólidos; Edificio para el Centro de Monitoreo y Seguridad de 2 niveles (311 Mts² Aprox.); Estacionamiento Soterrado de 3 niveles con 836 parqueos (51,108 Mts² Aprox.); todas estas edificaciones constarán con los sistemas de instalaciones técnicas (sanitarias, eléctricas, mecánicas, gases médicos, contra incendios) de última generación en el ámbito constructivo y de edificaciones de salud; así también, la readecuación de accesos, circulación interna y paisajismo.	600,000 habitantes beneficiados directamente con el proyecto	Obra	$ 636,815,744.00												54,239,471.14	385	9.740	Ejecutado disciplinas de instalación y culminación de obras física	-	jul-27	ago-28
								Equipamiento	$ -												$ -	-	-	-			
18	**13518**	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Sector Sultana del Este, Provincia San Pedro de Macoris	18.469246, -69.307794	Reparación del centro hospitalario, remozando la estructura existente y sus equipos renovados totalmente de acuerdo a las normas hospitalarias del Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social.	136,715 habitantes, que representa el 70% de la población de San Pedro de Macoris	Obra	$ 191,812,602.00												39,836,529.89	726.12	20.570	16,151.56 m2. Esterilización, mudanza de cuarto de data, Zona A, VIH, Limpieza, colocación de paños fijos, 2 Nivel, Zona B: (Hemodiálisis, diálisis, mama canguro, vacuna) stuco en paredes, resane, empañete, cantos y mochetas, habitaciones de residentes limpieza y resane, 3nivel, habitaciones de residentes limpieza, resane y pintura.. Zona C, laboratorio, ranura, demolición, colocación de bloques y de metaldeck, baños al lado de salón de conferencia.	-	mar-27	jul-28
								Equipamiento	$ -												$ -	-	-	Equipos de cocina en entregados	-	jul-26	
19	**13523**	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Centro del pueblo del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón del Municipio Higüey, Provincia La Altagracia.	18.846746, -68.671860	Reparación del centro hospitalario con unos 3975.89 Mts², este consiste en dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otra, para laboratorio y consultorios. Además, contara con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros. Contará con 28 camas.	9,831 habitante del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón	Obra	$ 20,048,421.00												103,270,072.70	176.93	3,976	3,975.89 m2. Colocación de copresores de aires, inicio de pavimentos, instalaciones de servicio completas, inicio de contenes, colocación de plafones.	-	ago-26	ago-27
								Equipamiento	$ -												$ -	-	-	Equipos en Almacen	-	may-26	may-27
20	**13530**	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Sector La Jabilla del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	19.124463, -70.641103	Reparación de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 m², un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 m², edificio de aula lateral izquierdo 941.10 m², cafetería de 1 nivel 584.4 m² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 m², tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	69,855 habitantes del Municipio Jarabacoa	Obra	$ 119,079,128.00												$ -	**Obra Terminada.**			**Obra Terminada.**	enero 2025	enero 2027
								Equipamiento	$ -												$ -						

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
21	**13532**	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata, próximo a la carretera Navarrete-Puerto Plata	19.675471, -70.834456	Remodelación del centro hospitalario de 2,302.70 Mts2, contara con: bloque quirúrgico (2 quirófanos y 1 sala de parto) pre y post operatorio de 2 camas, neonatal (4 cunas y 2 aislados); farmacia; emergencia con área de triage, sala de espera, cura, yeso, nebulización 6 sillas, observación pediátrica 2 camillas y observación adulto 4 camillas; 5 consultorios; hospitalización con un total de 32 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos (2) camas y dos (2) habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada; cuidado intensivo de 3 camas; área de Imágenes (Rayos X y Sonografía); Laboratorio; área administrativa; morgue; cocina; lavandería; caseta de gases; área tuberculosis (TB); y área VIH.	18,868 habitantes del Municipio Altamira	Obra	$ 151,812,601.00											$ -	10.881873	451.53	Inicio trabajos en bloque administrativo, colocación de pisos, instalaciones eléctricas, supresión de incendio, canalización de bajo voltaje	-	mar-26	
								Equipamiento														$ -	-	-	-	-	feb-26	
22	**13536**	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	Carretera Hato Nuevo #43, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo	18.526151, -70.053557	Reparación de un (1) Centro Municipal de Especialidades Médicas en el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo. Dicho centro tendrá una edificación de cuatro niveles en un área de construcción mayor a 11,499.82Mt².	22,232 personas residentes de las comunidades de Los Alcarrizos que acudirán al Centro de Salud.	Obra	$ 165,160,549.00													119,988,542.65	3859.4472	12882	Segundo nivel bloque A, internamiento mujeres y quirófanos concluidos, pendientes extracción	-	dic-26	
								Equipamiento	$ -												$ -	-	-	-	-	-	
23	**13537**	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	-	Calle Vega esq. Duarte, #1, Villa Bogaert, Valverde, República Dominicana.	19.538805, -71.082219	La ejecución del proyecto consiste en la reparación de los Hospitales Ing. Luis L. Bogaert y La Esperanza de la Provincia Valverde, con el objetivo de reparar las áreas de infraestructura básica e instalaciones requeridas para producir y ofrecer los servicios de salud con calidad a la población de la provincia.	66,781 Habitantes Provincia Valverde	Obra	179,263,856											$ -	**Obra Terminada Junio 2023**			**Obra Terminada Junio 2024**		Pendiente por definir
24	**13656**	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte	19.269093, -70.228703	Construcción de un centro hospitalario de especialidades médicas con una extensión de 36,850.00 Mts² con capacidad para 325 camas para internamiento y que sumarán al sistema 30 camas de cuidados intensivos a la región Nordestana de las cuales 20 camas para cuidados intensivos para adultos y 10 neonatal y pediátrica.	624,186 habitantes del as Provincias de la Región Cibao Nordeste: Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná.	Obra	$ 890,898,015.00											132,056,328.89	343.49016	3859.44	Segundo nivel bloque A, internamiento mujeres y quirófanos concluidos, pendientes extracción	-	dic-27	
								Equipamiento														$ -	-	-	-	-	-	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
25	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO	-	Centro del Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia El Seibo.	18.758176, -69.034764	Reparación del centro hospitalario existente, a fin de readecuarlo a los lineamientos hospitalarios actuales. Se intervienen unos 3,802.40 Mts2 y contara con 58 camas de internamiento.	66,687 habitantes del Municipio Santa Cruz del Seibo	Obra	$ 50,659,163.00												$ -	170.75	3,837	2,705.07 m2. Entrega de areas completas consultas A ,Pabellón mujeres, UCI, Imágenes, Laboratorio, Morgue, Lavandería completivos de administrativos	-	ago-26	
								Equipamiento	$ -											2,226,348.46	-	-	Equipamiento en Almcen a la espera de entrega al finalizar obra civil	-	ago-26	
26	14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA	-	Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Salvaleón de Higüey, Provincia La Altagracia	18.596610, -68.400490	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 3,105.00 Mt² de construcción. con un total de 54 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	224 (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	Obra	$ 571,540,169.00	Obra Terminada. Agosto 2023											792,220.09	Obra Terminada.			Obra Terminada.	ago-23	agosto 2027
								Equipamiento												$ -					ago-23	
27	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	-	Centro del Municipio San José de Las Matas, Provincia Santiago	19.342873, -70.928265	Construcción de una nueva infraestructura, alineada a las necesidades médicas del Municipio, con un área de construcción de 2,842.00 Mt², con capacidad de 54 camas de internamiento.	38,628 habitantes del Municipio San José de Las Matas	Obra	$ 100,823,754.00	Obra Terminada. Diciembre 2023											$ -	Obra Terminada.			Obra Terminada.	dic-23	agosto 2027
								Equipamiento												$ -					dic-23	
28	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA	-	Lateral de la Fortaleza Militar Beller, Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	19.550282, -71.697297	Construcción y equipamiento de un nuevo hospital en el Municipio Dajabón, de 2do nivel de especialidades médicas. Con una infraestructura de 5,684.00 Mts2 de construcción, y una capacidad de 54 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Inmunizaciones, Imágenes, Unidad Quirúrgica, Laboratorio, Tuberculosis, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatomía Patológica, Unidad de Salud Integral (VIH), Unidad de Hemodiálisis	63,955 residentes en el Municipio Dajabón	Obra	$ 52,613,963.00												234,027,733.53	Obra Terminada.			Obra Terminada.	-	octubre 2027
								Equipamiento												$ -					-	
29	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.545894, -69.881719	Rehabilitación del hospital, con el fin de habilitarlo para su uso y prestación de los servicios especializados. Cuenta con una infraestructura de 22,973.70 Mts2, y capacidad de 203 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Esterilización, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatomía Patológica	529,390 residente en el Municipio Santo Domingo Norte	Obra	$ 577,903,533.00	Obra Terminada. Agosto 2023											$ -	Obra Terminada			Obra Terminada.	ago-23	abril 2027
								Equipamiento	$ -											$ -					ago-23	
30	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	-	Zona Colonial, Distrito Nacional.	18.471121, -69.889110	Reparación y remozamiento estructural del hospital. Cuenta con una infraestructura de 10,090.00 Mts2 de construcción, con disponibilidad de 47 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Banco de Sangre, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica.	32,081 habitantes de los sectores San Carlos, Villa Francisca, Ciudad Nueva, Gazcue y Ciudad Colonial.	Obra	$ 113,318,935.00												21,800,153.12	-	1	Exterior: Pañete en retalles vigas y columnas fachada frontal, pulido de muros en lateral derecho y plomeros empalmando tuberías de drenaje. 1er Nivel: Colocación soporte manejadora área quirófano, confección de ductos	-		dic-26	abril 2027
								Equipamiento	$ -											$ -	-	1	Equipos en Almacen a la espera de finalizacion de obra civil	-		dic-26	
31	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI	-	Sector Barrio La Colonia, Municipio Villa Vásquez, Provincia Montecristi.	19.734750, -71.440667	Construcción de un hospital de 13,008.00 Mt² de construcción, distribuidos en 4 niveles con un total de 44 camas de hospitalización para adultos y 12 camas de hospitalización pediátrica y 5 de la unidad de Intervención de crisis. Estas habitaciones están distribuidas en sencillas y dobles. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica	225 pacientes (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	Obra	$ 260,094,122.00												41,199,287.99	-	19,462	DETENIDO	-		dic-27	abril 2027
								Equipamiento	$ -											$ -	-	-	Equipos en Almacen a la espera de finalizacion de obra civil	-		dic-27	
32	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO	-	Calle Capotillo esquina Primo Franco #86., Barrio La Joya, Municipio	19.454238,	Construcción de un centro periférico de Cinco (5) consultorios para medicina general, además de 1 área de recepción, 1 emergencias, 1 sala de espera, 4 baños comunes, 1 área de almacén, 1 área de vacunación, 1 área	4,950 pacientes (capacidad	Obra	$ 16,967,193.00	Obra Terminada. Mayo 2023											$ -					may-23	mayo 2027

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
		LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO		Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	-70.711632	de enfermería , 1 área de cura , 1 área de administración.	máxima de atenciones al mes)	Equipamiento	$ -	Equipamiento Terminado. Mayo 2023												$ -	Obra Terminada			Obra Terminada.	may-23	
33	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL	-	Carretera Sánchez próximo a la Avenida Libertad, Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal	18.328361, -70.182194	Construcción de una Ciudad Sanitaria San Cristóbal en la provincia San Cristóbal. Sera un centro de salud público que funciona con un modelo de organización enfocado en brindar servicios con calidad, oportunos y asequibles a toda la población, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo de sus Recursos Humanos, así como la promoción del conocimiento científico a través de la docencia e investigación. El complejo contara con una capacidad de 150,589.81Mt², distribuidos en diferentes áreas y edificios.	251,243 habitantes de la Provincia San Cristóbal	Diseño	$ 2,681,364,285.00											$ -					-	noviembre 2027
								Obra	$ -												170,820,842.54	670.335	3082	Obra en terminaciones civiles y parqueos y pavimentos, instalaciones completas	-	nov-26	
								Equipamiento	$ -												10,498,594.63			Equipamiento en obra	-		
34	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL.	-	Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo, 10105 del Distrito Nacional	18.457938, -69.919715	• Construir una infraestructura de 2,272.90 Mts2, orientada a la atención pediátrica oncológica: Hospitalización infantil, dos quirófanos, sala de post quirúrgico, sala de anestesia, consultorios pediátricos, área de juego y dos estaciones de enfermería. Contará con una capacidad de 41 camas de internamiento. • Construir un área para la atención al pie diabético • Construir un laboratorio para la instalación del equipo Ciclotrón.	0	Obra	$ 95,650,113.00											$ -	Obra Terminada			Obra Terminada	mar-24	mayo 2027
								Equipamiento	$ -												$ -					mar-24	
35	14911	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Calle Juan XXIII esq. Calle José Ramón Payán #175, Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia	18.619854, -68.716974	Sistema integral de urgencias compuesto por unidad traumatológica, dotada del equipamiento necesario y con el personal entrenado para la correcta atención a las emergencias.	250 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	Obra	$ 135,624,299.00												$ -	Obra Terminada			Obra Terminada	-	mayo 2027
								Equipamiento	$ -												$ -					-	
36	14912	CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE	-	Calle Vega Alta #1, esquina Duarte, Hospital Regional Luis L. Bogaert, Municipio Santa Cruz de Mao, Provincia Valverde	19.538953, -71.081753	Sistema integral de urgencias compuesto por unidad traumatológica, dotada del equipamiento necesario y con el personal entrenado para la correcta atención a las emergencias.	250 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	Obra	$ 253,247,167.00												35,142,894.27	2738.75	313	Obra civil en levantamiento de muros, instalaciones canalizadas	-	octubre 2026	mayo 2027
								Equipamiento	$ -												$ -	-	-	-	-		
37	16656	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle Penetración Norte, Ciudad Modelo, Municipio Santo Domingo Norte, Santo Domingo	18.573444, -69.944833	Construcción de un Centro del Primer Nivel de Atención con un área de construcción de 1,914.36 Mt², con cinco (5) consultorios de las especialidades de Medicina interna, Pediatría, Ginecología, Psicología y Odontología. Además de área de información, sala de espera, Farmacia, aérea de fisioterapia, salón de reuniones, área administrativa, baños, cuarto de almacén, área de vacunación, área de laboratorio, cuarto de data, cocina, deposito, vestidor, cuarto de lavado, área de diagnósticos por imágenes y parqueo.	12,500 Personas que acudirán al centro.	Obra	$ 58,499,682.00											20,320,477.68	6.7414	182.2	Obra civil completada, trabajos de instalaciones de climatización y exteriores	-	septiembre 2026	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
38	**16536**	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	Rep.Dom	N/A	El producto principal del Proyecto es la creación de capacidades de los proveedores de salud pública y promover la capacidad de administración de la oferta que realiza el MISPAS. Conlleva principalmente (i) inversiones en infraestructura y equipo de salud que permitirán a los proveedores del SNS puedan obtener su certificación de habilitación por parte del MISPAS; (ii) inversiones para mejorar las DPS/DAS en términos de infraestructura y equipo, aumentar su capacidad de almacenamiento y distribución, y creación de capacidades al personal de MISPAS vinculado a estas dependencias; y como eje transversal (iii) reforzar los sistemas de información sanitaria y de las herramientas digitales de salud, para mejorar la capacidad de prestar servicios de salud pública de calidad, así como a fortalecer las funciones de administración y supervisión de la salud pública del MISPAS. Su composición ha sido establecida por el Ministerio de Salud pública en, la reparación de unos 253 centros de primer nivel, construcción de 16 nuevos CPN y la reparación de dos hospitales.	2,152,008 Población que puede ser atendida por las 271 intervenciones que serán realizadas por el proyecto.	Obra	$ 600,000,000.00											$ -	**Proyecto No iniciado**			**n/a**	diciembre 2028	diciembre 2029
39	**17388**	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL (UITT) TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO.	-	Municipio tamboril	4 215715.48 y E 329982.7	El proyecto Construcción Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) Tamboril, provincia Santiago, consiste en el desarrollo de una infraestructura especializada destinada a ampliar la cobertura de servicios de atención temprana para niños con Trastorno del Especto Autista (TEA), parálisis cerebral y Síndrome de Down y con condiciones del desarrollo que requieren intervención oportuna. La iniciativa surge como respuesta a la limitada disponibilidad de servicios cercanos en el municipio, situación que obliga actualmente a muchas familias a desplazarse hacia otras localidades para recibir terapias especializadas.	3,902 Beneficiarios estimados entre usuarios directos e indirectos del proyecto.	Obra	$ -											$ -	**Proyecto No iniciado**			**n/a**	no definida	no definida
40	**17438**	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL (UITT) MUNICIPIO SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	-	Municipio Hermanas Mirabal	N 19.379783 E -70.416693	La propuesta contempla la construcción de una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) concebida como un centro integral de atención, con espacios adecuados para terapias del habla y lenguaje, terapia ocupacional, estimulación temprana, orientación familiar y atención interdisciplinaria, además de áreas administrativas, salas de espera, servicios sanitarios accesibles y espacios complementarios para apoyo comunitario y psicoeducación. Su diseño incorporará criterios de accesibilidad universal, seguridad estructural, funcionalidad operativa y adecuación sensorial, garantizando condiciones apropiadas para la atención infantil y un entorno seguro, inclusivo y digno para usuarios, familiares y personal técnico especializado.	2,965 Beneficiarios estimados entre usuarios directos e indirectos del proyecto.	Obra	$ -											$ -	**Proyecto No iniciado**			**n/a**	no definida	no definida
41	**17439**	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL (UITT) MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN	-	Municipio Dajabon	N 19.550115 E -71.706251	El proyecto Construcción Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) Dajabón, provincia Dajabón, consiste en el desarrollo de una infraestructura especializada destinada a ampliar la cobertura de servicios de atención temprana para niños con Trastorno del Especto Autista (TEA), parálisis cerebral y Síndrome de Down y con condiciones del desarrollo que requieren intervención oportuna. La iniciativa surge como respuesta a la limitada disponibilidad de servicios cercanos en el municipio, situación que obliga actualmente a muchas familias a desplazarse hacia otras provincias para recibir terapias especializadas. La Unidad estará concebida como un centro integral con espacios adecuados para terapias del lenguaje, ocupacionales, físicas y de estimulación temprana, además de áreas administrativas, salas de orientación familiar, zonas de espera y servicios complementarios. Su diseño incorporará criterios de accesibilidad universal, seguridad estructural, funcionalidad operativa y condiciones apropiadas para la atención infantil, garantizando un entorno seguro y digno para usuarios, familiares y personal técnico especializado. Con la ejecución del proyecto se espera reducir barreras económicas y geográficas de acceso, mejorar el desarrollo cognitivo, motor, comunicacional y socioemocional de la población beneficiaria, y fortalecer la inclusión social desde la primera infancia. Asimismo, la UITT contribuirá al fortalecimiento de la red pública de servicios especializados en la provincia Dajabón, promoviendo una mayor equidad territorial y mejores oportunidades para los niños con Trastorno del Especto Autista (TEA), parálisis cerebral y Síndrome de	2,796 Beneficiarios estimados entre usuarios directos e indirectos del proyecto.	Obra	$ -											$ -	**Proyecto No iniciado**			**n/a**	no definida	no definida
42	**17440**	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL (UITT) MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Municipio Neiba	N 18.483717 : E -71.418428	El proyecto Construcción Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) Neiba, Provincia Bahoruco, consiste en el desarrollo de una infraestructura especializada destinada a ampliar la cobertura de servicios de atención temprana para niños con Trastorno del Especto Autista (TEA), parálisis cerebral y Síndrome de Down y con condiciones del desarrollo que requieren intervención oportuna. La iniciativa surge como respuesta a la limitada disponibilidad de servicios cercanos en el municipio, situación que obliga actualmente a muchas familias a desplazarse hacia otras localidades para recibir terapias especializadas. La Unidad estará concebida como un centro integral con espacios adecuados para terapias del lenguaje, ocupacionales, físicas y de estimulación temprana, además de áreas administrativas, salas de orientación familiar, zonas de espera y servicios complementarios. Su diseño incorporará criterios de accesibilidad universal, seguridad estructural, funcionalidad operativa y condiciones apropiadas para la atención infantil, garantizando un entorno seguro y digno para usuarios, familiares y personal técnico especializado.	2,608 Beneficiarios estimados entre usuarios directos e indirectos del proyecto.	Obra	$ -											$ -	**Proyecto No iniciado**			n/a	no definida	no definida
43	**17441**	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL (UITT) VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	-	Municipio Punta Cana	N 18.5925 E -68.4154	El proyecto "Construcción Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) Verón Punta Cana, provincia La Altagracia" consiste en el desarrollo de una infraestructura especializada destinada a ampliar la cobertura de servicios de atención temprana para niños con Trastorno del Especto Autista (TEA), Parálisis Cerebral y Síndrome de Down, así como otras condiciones del desarrollo que requieren intervención terapéutica oportuna. La iniciativa surge como respuesta a la limitada disponibilidad de servicios especializados en la región Este del país, situación que obliga actualmente a numerosas familias de la provincia La Altagracia y del municipio de Higüey a trasladarse hacia la provincia Santo Domingo, específicamente al municipio Santo Domingo Este, para recibir atención en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).	8,243 Beneficiarios estimados entre usuarios directos e indirectos del proyecto.	Obra	$ -											$ -	**Proyecto No iniciado**			n/a	no definida	no definida
								-																				
Proyectos de edificaciones DEPORTIVAS																												

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
44	**14349**	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL□	-	Calle Jaragua esquina Calle Privada, Ensanche Libertad, Bonao, Provincia Monseñor Nouel	18.931860, -70.397257	Construcción de un (1) estadio de baseball en el Municipio Bonao de la Provincia Monseñor Nouel, con un área de construcción de 14,506.10 Mts²	7,520 jóvenes (Edad: 8 a 21 años) que están inscritos en ligas de béisbol privadas/públicas.	Obra	$ -	Obra Terminada. Octubre 2023												$ -	**Proyecto concluido y entregado. Octubre**			**Proyecto concluido y entregado. Octubre 2023**		dic-27

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
45	15148	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL	-	Av. Monumental próximo a la calle 2 del Sector Los Girasoles del Distrito Nacional	18.51525, -69.986666	Remodelación completa de sus instalaciones con un área de construcción de 5,650.00 Mts²	1,250 Jóvenes que están inscritos en ligas de béisbol privadas/públicas.	Obra	$ 1,751,736.00													$ -	Proyecto Detenido		Proyecto Detenido			
								Equipamiento	$ -													$ -						
46	15200	CONSTRUCCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL	-	Calle Jardines de Los Cerezos a la Calle Jardines del Edén del Sector, Sector Jardines del Norte, Distrito Nacional.	18.485546, -69.955833	Construcción del Club Deportivo Los Jardines del Norte en el sector de Los Jardines del Norte del Distrito Nacional , con un área de construcción de 2,611.22 Mts², donde la instalación contendrá una cancha de tenis, basquetbol y fútbol.	5,912 Jóvenes que utilizarían las instalaciones.	Obra	$ 1,751,736.00													$ -	se reactivo en sep			-	-	
47	16149	RECONSTRUCCIÓN ESTADIO DE SOFTBALL LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle. El Edén #18, Sector Los Mameyes, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	18.474644, -69.864344	Reconstrucción del Estadio de Softball Los Mameyes en el Sector Los Mameyes del Municipio de Santo Domingo Este, la cual cuenta con un área de construcción de 9,350.59 Mts², en el cual está contemplado el play y la Casa Club.	950 Personas que están inscritos en la Liga de Softball Los Mameyes.	Obra	$ 15,717,810.00													$ -	-	-	terminasdo	-		
48	16700	REMODELACIÓN ESTADIO OLÍMPICO FÉLIX SÁNCHEZ, DISTRITO NACIONAL	-	Perímetro de las Avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy, Ortega y Gasset, y 27 de Febrero, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.480466, -69.918645	Reparación general del Estadio Olímpico.	206,000 Atletas, jóvenes, niños y población que ha uso de las instalaciones del Estadio	Obra	$ 12,862,214.00													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO	oct-23	may-26	septiembre 2026
									$ -													$ -						
49	16788	REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS PARQUE MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE	Pabellón de Patinaje (0051)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.480243, -69.847826	Eficientizar las Instalaciones Deportivas del Parque Mirador del Este, Santo Domingo Este, a través de su reparación y construcción de sus infraestructuras y ampliación de las gradas significa revalorizar estas importantes construcciones deportivas, de tal manera que permitirá a los atletas tener un lugar con las características y dotación óptima para la práctica deportiva en sentido general. Adicionalmente, el importante compromiso que tiene la República Dominicana con la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2026.	80 atletas de alto rendimiento.	Obra	497,273,476													$ -	-	-	COLOCACION DE PARRILLAS EN CANALETAS	oct-24	jul-26	julio 2027
			Pabellón Halterofilia (0052)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.480246, -69.855657		150 atletas de alto rendimiento.	Obra	-													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO	oct-24	jul-26	
			Pabellón Arquería (0053)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479217, -69.845595		150 atletas de alto rendimiento.	Obra	-													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO	oct-24	jul-26	
			Pabellón Gimnasia (0054)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479436, -69.850673		800 atletas de alto rendimiento.	Obra	-													76,271,695.41	-	-	PROYECTO INAUGURADO	oct-24	jul-26	
			Pabellón Balonmano (0055)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479038, -69.856771		120 atletas de alto rendimiento.	Obra	-													$ -	-	-	- CONTINÚA CON LA LIMPIEZA EXTERIOR. - INSTALACIÓN DE DIVISIONES FENOLICAS EN BAÑOS. - INSTALACIÓN DE CANALETA DE TECHO.	oct-24	jul-26	
			Pabellón Tenis de Mesa (0056)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.480362, -69.851805		77 atletas de alto rendimiento.	Obra	-													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO	oct-24	jul-26	
			Área Exterior (0057)	Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón	18.479624, -69.853046		206,377 personas : atletas, jóvenes, niños y población general que hace uso de las instalaciones deportivas del Parque Mirador del Este	Obra	-													$ -	-	-	•Se continua con la autorización de luces, colocándole fotocelda, en la calle Humberto Gomez	oct-24	jul-26	
			Pabellón de Combate (Boxeo) (0051					Obra	$ 556,036,692.00													391,480,262.31	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Pabellón de Esgrima(0052)					Obra	$ 19,082,811.00													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución fisica (Actividades desarrolladas)			
50	**16785**	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE,DISTRITO NACIONAL.	Pabellón de Taekwondo (0053)	Perímetro de las Avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy, Ortega y Gasset, y 27 de Febrero, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.480466, -69.918645	Reparación general del Estadio Olímpico.	206,000 Atletas, jóvenes, niños y población que ha uso de las instalaciones del Estadio	Obra	$ 51,280,502.00													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO	-	jul-26	agosto 2028
			Pabellón (Centro) Acuático (0054)					Obra	$ 143,450,821.00													38,556,243.75	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Play de beisbol I, II y III (0055)					Obra	$ 43,364,815.00													$ -	-	-	•Continuación de colocación de acero para zapata de muro y columnas para caja de bateo. •Colocación de madera para cantaría en techo de caseta de bomba •Mantenimiento de grama (Desyerbo). •Derretido en cerámica de pared en baños del club house sur. •Continuación de aplicación de soldadura en parales metálico, horizontales y verticales como soporte del backstop •Continuación de confección de andamio (de madera) en el edificio administrativo			
			Play de Softball I y II (0056)					Obra	$ 95,880,397.00													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Ciclismo de Pista (Velódromo) (0057)					Obra	$ 13,379,058.00													-	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Pabellón de Voleibol Viejo (0058)					Obra	$ 58,769,935.00													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Pabellón de Voleibol Nuevo (0059)					Obra	$ 49,417,812.00													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Áreas exteriores (0060)					Obra	$ 180,957,986.00													$ -	-	-	- PINTURA EN KIOSKOS, CASETAS DE BOMBA Y DEMÁS. - ALUMBRADO DE PARQUE.			
			Equipamiento Zona Deportiva (0061)					Equipamiento	$ 27,000,000.00													$ -	-	-	Este proyecto aun no inicia			
			Fedreacion de Ajedrez (0051)					Obra	$ -													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Canchas abiertas de Basketball (0052)					Obra	$ 7,048,453.07													$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Judo (0053)					Obra	$ 9,795,547.08													$ -	-	-	TRABAJO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE DEPORTE			
			Karate(0054)					Obra	$ 21,626,704.00													$ -			PROYECTO INAUGURADO			

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
51	**16789**	REPARACIÓN DE 12 INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO NACIONAL	Lucha Olímpica (0055)	Perímetro de las Avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy, Ortega y Gasset, y 27 de Febrero, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.480466, -69.918645	Reparación general del Estadio Olímpico.	206,000 Atletas, jóvenes, niños y población que ha uso de las instalaciones del Estadio	Obra	$ 12,394,715.74													$ -			Trabajos en el area del techo	oct-24	jul-26	agosto 2027
			Pabellon De La Fama Del Deporte Dominicano (0056)					Obra	$ 7,356,374.02											$ -			PROYECTO INAUGURADO			
			Racquetbol (0057)					Obra	$ 7,356,374.02											$ -			PROYECTO INAUGURADO			
			Villa Atlética (0058)					Obra	$ 17,157,488.00											$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Voleibol De Playa (0059)					Obra	$ 2,840,663.47											$ -	-	-	PROYECTO INAUGURADO			
			Unidad Médica Deportiva (0060)					Obra	$ 9,768,188.00											$ -	-	-				
			Pista De Calentamiento (Gym Y Villa) (0061)					Obra	$ 70,226,057.00											$ -			PROYECTO INAUGURADO			
			Área De Tenis (0062)					Obra	$ 3,912,378.00											$ -			Este proyecto aun no inicia			
			Equipamiento Unidad Medica Deportiva (0063)					Obra	$ 28,032,978.97											$ -			Aun no se trabaja en este proyecto			
			Equipamiento Deportivo (0064)					Equipamiento	$ 1,390,994.00											$ -			Aun no se trabaja en este proyecto			
52	**16999**	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA BEISBOL SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Carretera Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.	18.479713, -70.017977	Construccion de un complejo para la practica del beisbol, el cual tendra tres campos con grama natural para el desarrollo de actividades de beisbol, área administrativa, gradas para visitantes, parqueo, vestidores, baños y jardines decorativos.	5,000 Poblacion que hara uso de las instalaciones	Equipamiento	$ 386,251,820.00													37,910,001.45	-	-	• Se vaciaron las columnas del edificio administrativo • En los Plays se esta trabajando con la verja • Continuación de las perforaciones de los pozos	oct-25	mar-27	agosto 2027

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
Proyectos de edificaciones RELIGIOSAS																												
53	**14506**	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	-	Autopista Juan Pablo II, Carretera Santo Domingo-Samaná, Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo	18.49429, -69.729787	Edificación con un área de construcción 2,775.30 Mts², constará con: • Edificio de 60 habitaciones distribuidas en tres (3) niveles • Semisótano con capacidad para 200 personas • Areas Exteriores y Servicios • Auditorio en estructura • Baños interiores y exteriores Y un techado de una cancha de Basketball con un área de 1551.82 Mt².	15,000 Habitantes del municipio de Santo Domingo Este, el 52% son mujeres y el 48% son hombres.	Obra	$ 13,515,310.00												$ -	**Proyecto cncluido**		Se inicio el proceso de Fiscalizacion	-	-	-
54	**14508**	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	-	Reparto Los Tres Ojos, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.477486, -69.831284	Construcción de un edificio de tres niveles, área de construcción: 2,594.41 Mt². Primer nivel: dos salones A y B con escenarios, oficina pastoral, secretariado y cocina, baños exteriores (hombre y mujer). Segundo nivel: salón con escenario, cabina, sacristía con baño. Tercer nivel: tres salones y baños (hombre y mujer).	1,000 feligreses y personas que integran la comunidad	Obra	$ 3,895,064.00												$ -	**Proyecto cncluido**		Se inicio el proceso de Fiscalizacion	-	-	-
55	**14540**	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	Poblado Montegrande, Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona	18.515072, -71.028211	Construcción de una iglesia con 262.40 mts²: gran salón, altar, sacristía, oficina del párroco, baño, campanario y jardinería.	200 feligreses (capacidad máxima de plazas en la Parroquia)	Obra	$ 17,447,202.00												450,509.53	**Proyecto concluido**			-	-	-
56	**14616**	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario, Mata San Juan, SDN (0051)	Calle Toribio Montaño, Sector Mata San Juan, Municipio Santo Domingo Norte	18.600430, -69.910348	Construcción de 13 iglesias tipos de 410 Mt² c/u y 1 convento de 310.60Mt², desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	Obra	28,438,547												$ -	-	-		-	-	agosto 2027
			Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Urb. Máximo Gómez, SDN (0052)	Calle General Modesto Díaz esquina Marcos Rosario, Urbanización Máximo Gomez, Sector Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	18.52105, -69.91467			Obra		Obra Terminada. Agosto 2023											$ -	-	-	Obra detenida por proceso de fizalizacion	**Obra terminada en agosto 2023**	**agosto 2023**	
			Parroquia San Bartolomé Apóstol, Mejoramiento Social, DN (0053)	Calle Juan Evangelista Jiménez No.74, Barrio Mejoramiento Social, Distrito Nacional	18.488973, -69.895335			Obra													$ -	-	-		-	-	
			Parroquia San Francisco de Asís, Villa Mella, SDN (0054)	Calle Prolongación No.28, Sector Mata Los Indios, Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	18.562667, -69.915241			Obra													$ -	-	-		-	-	
			Parroquia Corpus Christi, Los Prados de San Luis, SDE (0056)	Calle Pedro Alejandro Pina No. 2, Urbanización Los Prados de San Luis, Municipio Santo Domingo Este	18.524586, -69.795131			Obra													$ -	-	-	Obra detenida por proceso de fizalizacion	-	-	
			Parroquia Divina Misericordia, Guaricano, SDN (0057)	Calle 10 esquina 9, Sector Mirador Norte, Barrio Guaricano, Municipio Santo Domingo Norte	18.487198, -69.947822			Obra													1,403,595.88	-	-		-	-	
			Parroquia San Juan XXIII, Sector Arroyo Hondo, DN (0058)	Calle Sender No.15, Los Alpes IV, frente al Residencial Colonial, Sector Arroyo Hondo II, Distrito Nacional	18.505454, -69.950523			Obra													-	-	-		-	-	
			Parroquia Divina Misericordia, Arroyo Hondo, Los Jardines-Claret, DN. (0059)	Calle Euclides Morillo No. 69 al lado de la UNPHU, Sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional	18.487105, -69.947853			Obra													2,726,668.00	-	-	Obra detenida por proceso de fizalizacion	-	-	
			Parroquia Divino Niño Jesús, Mi Sueño Segundo, SDE (0060)	Calle No. 47, frente al Play Bello Campo, Sector Mi Sueño Segundo, Municipio Santo Domingo Este	18.471143, -69.963449			Obra													$ -	-	-		-	-	
			Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDN (0061)	Avenida Hermanas Mirabal No.55 Sector Santa Cruz, Barrio Villa Mella, Municipio Santo Domingo Este	18.535593; -69.906836			Obra													$ -	-	-		-	-	
			Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Sector Zeuta, Villa Mella (0062)	Calle Principal, Sector Zeuta, Barrio Altos de Sabana Perdida, Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Norte	18.534623, -69.868161			Obra													2,197,645.00	-	-		-	-	
			Parroquia San Arnulfo Romero, SDE (0065)	Manzana 23, al lado de la Escuela Japón, Sector Villa Liberación, Municipio Santo Domingo Este	18.491160, -70.011743			Obra													480,458.87	-	-	Obra detenida por proceso de fizalizacion	-	-	
			Parroquia San Juan Pablo II, La Caleta, SDE (0066)	Calle Principal, Barrio La Caleta, Municipio Santo Domingo Este	18.454475, -69.646548			Obra													$ -	-	-		-	-	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
			Parroquia San Juan XXIII, El Colosal y Las Praderas, SDE (0067)	Sector Los Alpes IV, Municipio Santo Domingo Este	18.489422, -69.825724			Obra													$ -	-	-		-	-	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
57	**14618**	CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA	Templo Parroquial "Nuestra Señora de la Altagracia", Gonzalo, Sabana Grande de Boya. (0051)	Distrito Municipal Gonzalo, Municipio Sabana Grande de Boyá, Provincia de Monte Plata.	ST	Construcción de 3 iglesias tipos de 410 Mt² c/u, desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	Obra	13,460,975													6,485,621.48	-	-	Obra detenida por proceso de fizalizacion	-	-	
			Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial "San José Esposo de la Virgen", Majagual, Monte Plata. (0052)	Majagual, Municipio Sabana Grande Boyá, Provincia Monte Plata.	19.041196, -69.834466															2,104,550.00	-	-				
			Templo Parroquial "Cristo Rey del Universo", Los Botados, Yamasá. (0053)	Localidad de Los Botados, Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata	18.951806, -69.750784			Obra														4,370,733.29	-	-		-	-	
58	**14711**	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	Calle San Juan Bautista # 42, Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan	18.805429, -71.225790	Terminación de la obra inconclusa, la cual consisten en el mejoramiento de los pisos, escalinatas, baños, aparatos sanitarios, puertas y ventanas, puertas corredizas, iluminación eléctrica y electricidad en general al igual que todo lo relacionado a la climatización de los módulos administrativos.	26,435 visitantes de la Diócesis de San Juan, estudiantes del Colegio Padre Guido Gildea y demás jóvenes de las comunidades aledañas, se estiman que el 20% de la población residente en la zona serán impactadas con el proyecto	Obra	$ 2,265,191.00											$ -	-	-	-	-	-	-
59	**16419**	CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA□	-	Calles Padre Billini, Municipio Cabral, Provincia Barahona	18.249161, -71.219438	Construcción de una infraestructura de 63.00 Mts², para desarrollar las actividades de la Iglesia Manada Pequeña, contará con dos niveles en un sistema de construcción aporticada de hormigón armado, los muros de fachada y divisores serán en bloques de hormigón, con pisos de porcelanato importado, ventanas corredizas de cristal, puertas en roble, sistema sanitario, dos baños compuestos por inodoro y lavamanos, sistema eléctrico, verjas perimetrales.	350 personas cristianas evangélicas que asisten regularmente a la iglesia.	Obra	$ 7,562,522.00											9,483,606.49	-	-	-	-	-	-
60	**16836**	CONSTRUCCIÓN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Entre las calles Padre Billini y José Martí, municipio Higüey, provincia La Altagracia, República Dominicana.	18.608933, -68.706058	El proyecto consiste en un templo religioso, con área multiusos o área de escenario, que es utilizada para presentar actividades religiosas propias del centro religioso. Se realizará colocación de cerámica en los diferentes baños y demás áreas, colocación de impermeabilizante de membrana asfáltica en techos, instalación de puertas metálicas y ventanas, e instalación de aires acondicionados. El área de salón se realizará pañete en techo lite desk, portaje, iluminación eléctrica, tomacorrientes, interruptores, brillado de pisos.	169 Personas católicas que visitan frecuentemente la iglesia	Obra	$ 3,266,605.00											$ -	-	-	-	**Obra terminada en Octubre 2025**	octubre 2025	octubre 2027
61	**17051**	REPARACIÓN DEL CENTRO CATÓLICO CARISMÁTICO, LAS CHARCAS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Km. 5 1/2 Carretera, Las Charcas, Provincia Santiago.	Latitud: 19.497337 Longitud: -70.748590	El Centro Católico Carismático de Santiago, ubicado en el sector Las Charcas, cuenta con una infraestructura significativa destinada a actividades religiosas, espirituales y comunitarias. El área principal de intervención supera los 2,100 m², incluyendo el Salón Multiuso, la Cruz Monumental, explanadas, baños, pasillos, techos y áreas complementarias.	3,000 Personas católicas que asisten regularmente a misas, oraciones y formaciones. En eventos masivos como congresos y vigilias	Obra	$ 9,449,708.99											3,120,141.21	-	-	-	-	-	-
62	**17061**	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN PABLO II, DISTRITO MUNICIPAL VERÓN-PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	-	Calle Ramon Rodriguez, en el sector El Ejecutivo del paraje de Báxaro, Distrito Municipal Verón-Punta Cana, del Municipio de Higüey, en la Provincia La Altagracia,	18°40'06.8"N 68°26'25.2"W.	El proyecto de Construcción de la Iglesia Católica San Juan Pablo Segundo, Distrito Municipal de Verón - Punta Cana, Provincia La Altagracia, tiene como objetivo brindar a la comunidad católica un espacio digno, moderno y funcional para la práctica de la fe, el desarrollo de actividades pastorales y la integración comunitaria. Esta iniciativa responde a la creciente demanda religiosa en una zona caracterizada por su acelerado crecimiento turístico y poblacional, donde la infraestructura existente resulta insuficiente para atender a los feligreses. El complejo se desarrollará sobre un terreno de 1,067.95 m², con una edificación de 838.21 m² distribuida en tres niveles (sótano, primer y segundo nivel), y áreas exteriores de 789.77 m², incluyendo parqueos, jardineras y accesos.	500 personas que asistirán regularmente a la Iglesia Católica San Juan Pablo Segundo,	Obra	9,000,000.00											$ -	**Proyecto iniciado en Septiembre**			7/8/2026	-	-
63	**17070**	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA SAN ROQUE, LA GORRA, MUNICIPIO PARTIDO, PROVINCIA DAJABÓN	-	El Llano- La Gorra, municipio Partido, provincia Dajabón, República Dominicana.	19.539000613315135 Longitud: -71.51671438575228	El proyecto entregará una infraestructura religiosa de un nivel con una superficie de 264.24 m², que incluye salón principal, altar, sacristía, baño, recibidor y áreas exteriores. Se contempla la instalación de sistemas eléctricos, hidrosanitarios y de climatización, así como acabados en porcelanato, pintura y revestimientos. También se proveerá mobiliario litúrgico como bancos, ambón, altar, cruz y campana, junto con obras exteriores como rampas, jardineras y aceras.	150 personas católicas que visitan frecuentemente la iglesia, se estima que gran parte de la población residente en la zona será impactada con el proyecto	Obra	9,449,708.99											$ -	-	-	Encofrado de vigas y losa de techo	-	-	-

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
64	17072	CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Bonao, Provincia Monseñor Nouel, República Dominicana.	N 18° 55' 57.4" E -70° 24' 3.35"	El proyecto de construcción de la Parroquia San Pedro y San Pablo en Bonao, provincia Monseñor Nouel, surge como respuesta a la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades religiosas, comunitarias y sociales de la población local. La obra busca ofrecer un espacio digno, moderno y funcional que facilite la práctica de la fe y al mismo tiempo fortalezca la cohesión social, convirtiéndose en un punto de encuentro y de identidad para los feligreses y la comunidad en general. La iniciativa contempla la edificación desde cero del templo parroquial, incluyendo áreas de culto, espacios de formación y salones multiusos, concebidos bajo criterios de seguridad, accesibilidad y durabilidad. La propuesta arquitectónica ha sido diseñada para responder a las necesidades actuales y futuras de una población que supera los 80,000 habitantes, lo que garantiza que la obra no solo cumpla con su rol litúrgico, sino que también funcione como un centro de apoyo comunitario.	3,996 eligreses católicos que participarán regularmente en las actividades de la parroquia.	Obra	$ -											$ -	Proyecto iniciado en Septiembre			-	No definida	No definida
65	17423	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE RETIRO ESPIRITUAL DIVINA MISERICORDIA, MUNICIPIO BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO	-	Municipio Baitoa	19.345150, -70.684651	El Proyecto Construcción Centro de Retiro Espiritual Divina Misericordia, Municipio Baitoa, Provincia Santiago, se traduce en un proyecto de desarrollo local que promoverá el desenvolvimiento de las actividades espirituales en el radio de acción del municipio de Baitoa. El valor de la edificación, en cuanto a su influencia religiosa, social y cultural, dentro de la región católica, ejerce gran impacto en la práctica religiosa en busca de un equilibrio espiritual y social funcional. Con una capacidad proyectada para 530 personas por jornada en el salón principal, en terreno de 1,511.25m², con un área de construcción de 1,340.39m² distribuidos en dos niveles.	530 Personas que asistirán regularmente al Centro de Retiro Espiritual.	Obra	$ -											12,998,442.22	Proyecto iniciado en Septiembre			15/8/2026	No definida	No definida
66	17398	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA ESPÍRITU SANTO, DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	-	Municipio Santiago	19.458423 -70.780420	El Proyecto Construcción Iglesia Católica Espíritu Santo, Distrito Municipal Hato Del Yaque, Municipio Santiago De Los Caballeros, se traduce en un proyecto de desarrollo local que promoverá el desenvolvimiento de las actividades religiosas en el radio de acción del distrito municipal de Hato del Yaque. El valor de la edificación, en cuanto a su influencia religiosa, social y cultural, dentro de la región católica, ejerce gran impacto en la práctica religiosa en busca de un equilibrio espiritual y social funcional. Esta edificación contará con un terreno de 158.17 m², una edificación de 101.00m² distribuido en un primer nivel.	480 feligreses que asistirán regularmente a la Iglesia Espíritu Santo, Distrito Municipal Hato del Yaque.	Obra	$ -											3,046,287.15	Proyecto iniciado en Septiembre			15/8/2026	No definida	No definida
								-																				
Proyectos de edificaciones COMUNITARIAS																												
67	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	18.514079, -71.029393	Construcción de diferentes espacios con fines de optimizar la calidad de vida de la población que va a habitar el Centro Poblado de Montegrande.	2,376 habitantes de las Comunidades: Montegrande, Los Güiros, San Simón y La Meseta	Obra	$ 5,990,582.00													$ -	Proyecto detenido			-	No definida	No definida
68	14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Prolongación Independencia, KM 11, Distrito Nacional	18,475309, -69,813362	Reparación de piso de hormigón y techo de aluzinc en área de lavandería. Se dará prioridad al parque que lo utilizan para actividades y recreación de los usuarios, se reforzará la seguridad perimetral reemplazando los alambres de trinchera, se van a reparar los techos ya que el problema de filtraciones es de gravedad y también se va a evaluar y reparar sistema de suministro y bombeo de agua. También de vital importancia para mejorar la movilidad dentro del centro se van a reparar las aceras y contenes, se va a suministrar sistema contra incendio, pintar zonas afectadas por filtraciones y colocar rampas ya que la mayoría de sus usuarios usan sillas de ruedas.	300 adultos mayores acogidos en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís	Obra	$ 4,298,065.00											$ -	Proyecto concluido a espera de fiscalización			Proyecto concluido a espera de fiscalización		Dic. 2027
69	15342	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL EMAÚS, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Carretera A. Matachalupe, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia	18.600885, -68.758370	La Rehabilitación de este centro es proveer espacio e instalaciones apropiadas para servir a los pacientes con enfermedades mentales, a la comunidad necesitada que tienen un familiar en condiciones en las que se le imposibilita darle un trato digno y ofrecer una mejor atención a los ya residentes en dicho centro de acogida, para de esta manera ofrecer un servicio social que impacte a la comunidad en general.	33 personas recluidas en el centro (17 pacientes psicosociales y 16 empleados).	Obra	$ 11,214,818.00											349,219.51	-	179,32	-	-	mar-27	abr-28
70	15343	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL MOCA, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	-	Calle La Zona, Sector Nuevo Puerto Rico, Municipio Moca, Provincia Espaillat.	19.389243, -70.535685	La Rehabilitación de este centro es proveer espacio e instalaciones apropiadas para servir a los pacientes con enfermedades mentales, a la comunidad necesitada que tienen un familiar en condiciones en las que se le imposibilita darle un trato digno y ofrecer una mejor atención a los ya residentes en dicho centro de acogida, para de esta manera ofrecer un servicio social que impacte a la comunidad en general.	36 personas recluidas en el centro (20 pacientes psicosociales y 16 empleados).	Obra	$ 6,069,830.00											349,219.51	-	2.13	-	-		
71	17040	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL	-	ubicado entre los sectores Los Prados, Julieta y Urbanizacion Fernandez, Santo Domingo D.N	18.472256913226, -69.952166665654654	El proyecto " Reconstrucción del Espacio Público en el Sector Los Praditos." está diseñado como una intervención urbana integral, con un enfoque en la recuperación del espacio público, la mejora de la movilidad, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la infraestructura urbana y social. La intervención del proyecto representa 13,522.63 m² áreas de construcción que impactara a una población estimada de 20,000 habitantes. La cual incluye: Nivelación de terreno, Asfalto, Área de juegos infantiles, Aceras en concreto, Contenes de hormigón. Pavimento tipo tableta / adoquines, Paviграma en parqueos, Hormigón en áreas de esparcimiento y Paisajismo.	6,500 Residentes y transeúntes frecuentes de Los Praditos y sectores vecinos	Obra	$ 150,000,000.00											22,505,428.42	-	-	-	-	mar-27	abr-28
72	17314	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE GUARICANO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	-	Av. Sánchez esq. C/ Principal, Santo Domingo Norte,	18°32'41.3"N 69°56'17.6"W	El producto del proyecto contempla la construcción de un (1) Mercado de Guaricano en el municipio de Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo. En un solar de 2,535.03Mts² con un área de construcción de 1,445 M². Beneficiándose 185,391 personas económicamente activas que estarían adquiriendo productos en el mercado y 85 personas correspondientes a los comerciantes que ocuparán y operarán los locales comerciales del mercado.	200,000 habitantes en el sector Guaricano.	Obra	$ -											26,325,273.51	Proyecto no inicado			n/a	No definida	No definida

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
72	17501	CONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUESTRO ESFUERZO,SECTOR LA ZURZA, DISTRITO NACIONAL	-	calle Francisco Del Rosario Sanchéz No. 103, La Zurza, Santo Domingo, Distrito Nacional,	18.506613 -69.912384	Desarrollo de una infraestructura comunitaria destinada a fortalecer el acceso de la población a espacios adecuados para la realización de actividades deportivas y culturales. La intervención se ejecutará sobre el mismo solar que ocupaba la antigua edificación del club, ubicado en la calle Los Bomberos del sector La Zurza, con el propósito de dotar a la comunidad de instalaciones modernas, seguras y funcionales que respondan a sus necesidades de integración y desarrollo.	22,545 residenteS en el sector La Zurza que, puede requerir el uso de los espacios y servicios ofrecidos por el Club Deportivo y Cultural Nuestro Esfuerzo.	Obra	$ -											$ -	Proyecto no inicado			n/a	No definida	No definida
Proyectos de edificaciones GUBERNAMENTALES																												
73	14063	HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Construcción CCR Nueva Victoria (0055)	Carretera Carlos Manuel Pumarol, Las Parras, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo	18.6351, -69.6434	Elevar la calidad de los programas dirigidos a la reeducación de los internos, los cuales se desarrollan en los Centros de Corrección y Rehabilitación, a través de la modernización de la infraestructura física y tecnológicas de estos recintos se pueden desarrollar de manera más adecuada las actividades formativas, técnicas, laborales recreativas, deportivas y terapéuticas que se requieren para el logro de los objetivos del sistema.	9,257 internos	Obra	415,622,153											121,813,862.70	0	1	Edificio 17 Se concluyeron en su totalidad las actividades correspondientes a las especialidades civiles y eléctricas. Edificio 18 Trabajos civiles y eléctricos finalizados al 100 %. Se completó la instalación de lockers. Todas las camas cuentan con sus colchones y las oficinas disponen del mobiliario completo. Edificio de Reflexión En el exterior continúan los trabajos de terminación de la verja perimetral, continuando con el pañete de viga y columnas así como el colocado de la malla ciclónica sobre el muro. En el interior se trabaja en la terminación de pintura en el primer y segundo nivel, además se trabaja en la parte de plomería volcando agua a los aparatos sanitarios así como la revisión de todos los patinillos. Calles Interiores e Infraestructura Exterior	feb-24	agosto 2026	octubre 2028
			Ampliación del CCR Elias Piña																			$ -	PROYECTO INAUGURADO			ene-22	septiembre 2023	
			Construcción CCR San Juan (0053)	Carretera Sánchez, Distrito Municipal Pedro Corto, Municipio San Juan de La Maguana, Provincia San Juan	18.846444, -71.393222		960 internos.	Obra													7,251,724.02	0	1	Alambrando de transformador 7 - PB 7. Colocación de Colchon de arena en tubería de agua potable del edificio administrativo. Instalación de lámparas en la casa de guardia. Alambrado URD desde el transformador 7 (talleres A) - transformador 8 (iglesia cristiana).	nov-24	septiembre 2026	
			Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Región Sur (0056)	Carretera la Guzzara, Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona	18.214200, -71.128344		72 personas adolescentes en conflicto con la ley penal.	Obra													$ -	1	0	Proyecto pendiente de inauguración	ene-25	Pendiente definir	
74	17086	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	-	Carretera Mella a 3.29 km al oeste del centro urbano de la ciudad del Seibo, Provincia El Seibo.	18.77278, -69.18611	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.	800 internos, y 80 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	218,595,328.11											$ -	0	1	*Movimiento de tierra *En proceso de aprobación de planos estructurales *Levantamiento de volumetría para la elaboración de cubicación No. 1	jun-25	Pendiente definir	Pendiente definir
75	17087	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	-	Próximo a la Carretera Enriquillo, o a 8.7 km al oeste del centro urbano de la ciudad de Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona.	18.29611, -71.16472	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.	800 internos, y 80 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	218,595,328.11											$ -	0	0	*Reajuste estructural por bajas condiciones de suelo *En proceso de definición de diseño de suelos	No iniciado	Pendiente definir	Pendiente definir
76	17088	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	Camino Zona Franca Las Tablas a 3.29 km al oeste del centro urbano de la ciudad de Baní, Provincia Peravia.	18.26417, -70.41	El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Reinserción de Baní, provincia Peravia, en un terreno de 60,070.79 m², con una edificación de 16,096.50 m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores, incluyendo zona agrícola de 11,265 m².	800 internos, y 80 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	216,900,588.87											$ -	0	1	*Reajuste estructural por bajas condiciones de suelo *En proceso de definición de diseño de suelos	jul-26	Pendiente definir	Pendiente definir

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
77	17089	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Bonaito, a 4.02 km del centro urbano de Bonao, Provincia Monseñor Nouel.	18.90500, -70.35694	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.	801 internos, y 80 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	276,580,009.09											$ -	0	1	*Movimiento de tierra *Pendiente de aprobación de planos estructurales *Inicio de construcción de verjas perimetrales *Excavación edificio 12 *Inicio colocación acero zapata de verja	jun-26	Pendiente definir	Pendiente definir
78	17090	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Carretera Mella, a 7.31 km al oeste del centro urbano de la ciudad de Hato Mayor, Provincia Hato Mayor.	18.77111, -69.18639	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Estas intervenciones tienen como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.	400 Privados de libertad de la provincia Hato Mayor	Obra	189,920,685.60											$ -	0	1	*Movimiento de tierra *Pendiente de aprobación de planos estructurales *Inicio de construcción de verjas perimetrales *Confección de zapatas de verja perimetral	abr-26	Pendiente definir	Pendiente definir
79	17092	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	Guanábano, a 6.85km de la ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.	19.04222, -70.08222	El sistema penitenciario de la República Dominicana presenta una marcada desconexión entre sus políticas de rehabilitación social y las condiciones reales de sus infraestructuras. La mayoría de los recintos tradicionales operan en espacios inadecuados, muchos dentro de instalaciones militares o policiales, sin criterios de separación por tipo de delito, etapa procesal o características personales de los internos. Esta situación vulnera las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y perpetúa entornos de hacinamiento, violencia y falta de oportunidades de desarrollo humano. Una de las situaciones más críticas se registra en la región Cibao Sur, específicamente en la provincia de	700 Internos, para el CCR Cotuí.	Obra	273,925,680.07											$ -	0	1	*Movimiento de tierra *Avances en construcción de verja perimetral *Levantamiento de volumetría para elaboración de cubicación No 1	jul-26	Pendiente definir	Pendiente definir
80	17093	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) AZUA, PROVINCIA AZUA	-	Ctra. Francisco del Rosario Sánchez, a 15 km de la ciudad de Azua, Provincia Azua.	18.46556, -70.86500	Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Azua, en un terreno de 60,240.336m², con una edificación de 13,827.40m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores, incluyendo zona agrícola.	600 Internos para el CCR de Azua	Obra	228,432,118.12											148,539,850.89	0	1	*Movimiento de tierra *Pendiente de aprobación de planos estructurales *Inicio de construcción de verja perimetral	jun-26	Pendiente definir	Pendiente definir
81	17094	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SANTIAGO RODRÍGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ.	-	Zona rural, San Ignacio de Sabaneta, Municipio Santiago Rodríguez, Provincia Santiago Rodríguez.	19.53111, -71.32611	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Santiago Rodríguez, en un terreno de 46,157.85 m², con una edificación de 10,396.00 m², incluyendo zona agrícola	400 internos para el CCR de Santiago Rodríguez y los 40 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	178,903,046.04											$ -	0	1	*Movimiento de tierra *Pendiente de aprobación de planos estructurales *Inicio de construcción de verja perimetral	jun-26	Pendiente definir	Pendiente definir
82	17095	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO.	-	Zona rural, Municipio de Duvergé, Provincia Independencia.	18.457629, -71.422531	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Neiba, en un terreno de 60,831.60 m², con una edificación de 11,006.83m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores.	400 Internos,para el CCR de NEiba y los 40 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	111,719,029.02											$ -	0	1	*Estudio de suelo *En proceso de diseños estructurales *Adjudicación del terreno *Limpieza de solar *Excavación de verja perimetral	ago-26	Pendiente definir	Pendiente definir
83	17096	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	-	Autop. Pedernales, Cabo Rojo, a unos 12 km al este de la ciudad de Pedernales, Provincia Pedernales.	17.98028, -71.65167	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura penitenciaria bajo criterios de dignidad humana, seguridad estructural, sostenibilidad y enfoque rehabilitador, como parte de la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano. Esta intervención tiene como propósito superar las limitaciones del sistema penitenciario tradicional, marcado por el hacinamiento y la baja efectividad en los procesos de rehabilitación y reinserción social, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El proyecto contempla la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Pedernales, en un terreno de 60,00.32m², con una edificación de 6,773.95m², distribuidos en múltiples edificios y áreas exteriores, incluyendo zona agrícola.	200 internos, capacidad proyectada para el CCR de El Seibo y los 20 VTPs que custodiaran el centro.	Obra	76,194,684.64											$ -	0	0	*Pendiente evaluar y reasignar terreno	No iniciado	Pendiente definir	Pendiente definir
84	17098	REMODELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA PARA ALBERGAR LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, DISTRITO NACIONAL	-	Calle Av. México esq. Leopoldo Navarro # 419, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. Piso 13,3,2, Gascue, Santo Domingo, R.D.	8° 28.90" N y 69° 54' 22.77" E	El proyecto consiste en la remodelación y adecuación del edificio que actualmente alberga al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), ubicado en la intersección de la calle Olof Palme con la avenida José Núñez de Cáceres, en el sector San Gerónimo del Distrito Nacional. Esta edificación, propiedad del Estado, presenta un alto nivel de subutilización y deterioro estructural, y será intervenida con el objetivo de alojar de forma permanente las oficinas administrativas del Ministerio de Interior y Policía, una institución que actualmente opera en condiciones físicas inadecuadas y con severas limitaciones de espacio.	51,200 Empleados que laboran en el MIP, el IIBI y usuarios que solicitan los servicios de ambas instituciones.	Obra	-											-	-	-	-	mayo 2026	mayo 2027	junio 2027

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
85	**14640**	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Circunvalación de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.590036, -70.044769	Construcción de un Centro de Retención Vehicular, en un terreno de 111,976 m2. El mismo poseerá un edificio administrativo, plaza de entrada, un jardín frontal, estacionamiento para el personal y los visitantes, una entrada de grúas, control de salida vehículos incautados, depósito de motores con capacidad para 3,509 unidades, un depósito de motores de más de 2 años con capacidad para 750 unidades, un depósito vehicular con capacidad para 1,172 unidades, un depósito chatarrero con capacidad para 99 unidades, un estacionamiento de Grúas, un taller, una bomba de Gasolina, un área de Subastas, y una torre de vigilancia.	1,425,928 Habitantes del Gran Santo Domingo que cuentan con un vehículo de motor.	Obra	$ 80,579,835.00											125,015,519.03	-	-	**Proyecto concluido y fiscalizado, en proceso de cierre.**	ene-22	spetiembre 2025	diciembre 2026
																						$ -	-	-				
86	**14706**	REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida 27 de Febrero casi esq. Av. Privada, Distrito Nacional	18.451517, -69.962112	Desmantelamiento y sustitución de los baños, pisos, puertas, ventanas, al igual de todos los aparatos sanitarios y eléctricos, así de como toda la red y data de los 4 niveles que cuenta el edificio. Se trabajará con el remozamiento del techo, el parqueo, las aguas negras, aplicación de pinturas acrílica para el interior y exterior. Se realizarán cambio de en todo el cableado eléctrico e iluminaria. Se implementará un sistema de aire acondicionado con consolas, y la instalación de un sistema contraincendios, detector de metales, control de acceso, cámaras, un generador y un cerco eléctricos en el exterior del edificio.	103 empleados público que trabajan en la Junta de Aviación Civil	Obra	$ 9,730,024.00											$ -	-	-	Proyecto concluido e inaugurado	marzo 2022	agosto 2024	diciembre 2026
87	**14741**	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.	-	Avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, Sector San Carlos, Distrito Nacional	18.48323, -69.89022	Remodelación de las oficinas de la Cámara de Cuenta de la República, abordando las áreas de oficinas, así como los baños de uso común, sustitución, mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Esta edificación cuenta de12 niveles que serán intervenidos, desde las oficinas que se consideraron necesarias hasta instalación de cocinas, habilitación de auditorio, entre otras áreas. La intervención pretende mejorar los espacios de trabajos de los servidores públicos, a fin de prestar servicios de calidad a las demás Instituciones públicas y privadas,	490 servidores públicos que allí desempeñan sus funciones	Obra	$ 12,252,984.00											0	-	-	Exterior •Colocación de barra antipánico en puerta metálica escalera de emergencia •Demolición de piso en acera perimetral Nivel 7 •Colocación de tuberías emt para cables eléctricos y elaboracion de dinteles	octubre 2022	febrero 2027	diciemreb 2027
88	**14749**	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	Edificio I y II (0051)	Edificio I, Calle Moisés Garcia Esquina Dr. Baez, Gazcue, Distrito Nacional. Edificio II, Ave. Alma Mater Esquina Calle Pedro	18.473430, -69.897705 18.466985 -69.921714	El proyecto de Remodelación de las Oficinas del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIHED) tiene como objetivo mejorar y adecuar los espacios físicos de la institución, creando áreas más funcionales, seguras, organizadas y confortables para el personal y los usuarios. Los trabajos contemplan la intervención de pisos, paredes, techos, instalaciones eléctricas, climatización, distribución de espacios y colocación de nuevos mobiliarios, con el propósito de optimizar las condiciones de	2,125 Empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	Obra	$ 92,679,902.00											12,736,048.06	-	-	-EDIFICIO 1: - Piso REMODELADO (ENTREGADO) EDIFICIO 2: - COLOCACIÓN DE PISOS. - COLOCACION DE PANELES EN PAREDES. - PINTURA EN MUROS. - ESTRUCTURADO DE MUROS DE SHEETROCK. - INICIARON CON LA COLOCACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS Y DE DATA. - COLOCACION DE PISO. - INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE A/C. - CONFECCIÓN DE DUCTOS. - INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.	-	Pendiente por definir	Pendiente por definir

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
			Santiago de Los Caballeros(0051)	Henríquez Ureña, Sector La Esperilla, Distrito Nacional	19.383554 -70.590436	trabajo y aprovechar eficientemente las áreas disponibles.		Obra		Obra Terminada. Marzo 2023											$ -	-	-	-		marzo 2023	
			La Romana		18.428814 -68.989554			Obra													$ -	-	-	•Ea espera de respuesta de parte de diseño por referente a detalles que no estaban contemplados en los planos •Ea espera de la movilización de los mobiliarios fuera de la institución •Remoción de piso y fino de techo	julio 2026	mayo 2027	
			San Juan de la Maguana		18.866549 -71.135517			Obra													$ -	-	-	Realizacion del diseño de la valla del proyecto	agosto 2026	mayo 2027	
89	**14983**	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle 1ra, Villas del Café, Sector Café de Herrera, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	18.437942, -69.998852	Construcción de una edificación de dos niveles que contempla una cárcel para hombres y otra para mujeres, baños, depósito de armas, depósito de pruebas, oficina para el comandante, área de recepción, oficina comunitaria, oficina para investigaciones, cocina-comedor, dormitorios para los oficiales y alistados y una verja perimetral.	31,921 residentes del Sector del Café de Herrera.	Obra	$ 1,192,744.00											0	-	-	-	n/a	Pendiente por definir	Pendiente por definir
90	**15005**	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Construcción edificio de 7 niveles para el Poder Judicial (0051)	Avenida Prolongación 27 de Febrero #100, Las Caobas, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	18.480703, -69.996224	Construcción de una Ciudad Judicial en Santo Domingo Oeste, en la cual se construirán, espacios para el Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Defensa Publica y la Policía Nacional. Además, parqueos públicos.	290,150 personas que requieren algún servicio judicial residentes en el Municipio Santo Domingo Oeste	Obra	261,865,482													186,060,086.35	0	1	*Sótano: Movimiento de tierra/ nivelación y relleno con material granular a mano y compactado a mano. *Primer entrepiso: Terminación de superficie, resane en muros en puntos de apoyo de andamios	ago-23	diciembre 2026	Pendiente por definir
			Construcción edificio de 2 niveles para el Ministerio Publico (0053)					Obra													$ -	0	1	*Pre instalación de sistema de climatización. Preparación e instalación ductos. *Terminación de huecos pasantes de ductos de sistema de climatización.			
			Construcción oficina para la Defensa Pública (0054)					Obra													$ -	0	1	Trabajos de terminaciones finales			
			Construcción parqueo exterior a cielo abierto (0055)					Obra													$ -	0	1	*Encofrado de columna E2 tramo II *Encofrado de Muro M-C3 y M-H3 tramo II *Colocación de puntales fondo losa tramo I	enero 2026	octubre 2026	
			Adquisición de Terreno para todas las edificaciones (0056)					Terreno		Terreno adquirido. Diciembre 2022											**TERRENO ADQUIRIDO Y ENTREGADO**				marzo 2022	diciembre 2022	
91	**16350**	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD PROVISIONAL ANAMUYA, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Avenida Principal Anamuya, carretera Higüey-Bávaro, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia	18.625398, -68.696262	Construcción del Centro de Atención para Privados de Libertad Anamuya, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, con un área total de 25,000.00 Mt²: •Área de Antelación a Juicio: 2 niveles, 1,194.00 Mt². •Edificio Administrativo: 2 niveles, 2,376.06 Mt². •Edificio Comedor: 1 nivel, 972.62 Mt². •Edificio de Alojamiento para Mujeres: 3 niveles, 1,730.93 Mt². •Edificio de Alojamiento para Hombres: 4 niveles, 2,578.97 Mt².	560 privados de libertad. (488 hombres y 72 mujeres)	Obra	$ 596,092,630.00											12,869,119.05	-	1	*Señalización horizontal concluida al 100%. *Instalación de registros y luminarias exteriores. *Trabajos eléctricos. *Limpieza general del proyecto.	septiembre 2024	septiembre 2026	
92	**16655**	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Avenida Libertad, Centro del pueblo, Municipio San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	18.430333, -68.672000	Construcción de un nuevo Palacio Municipal de San Rafael del Yuma, el cual contará con área de construcción de 526.08 Mt², con un edificio de 2 niveles.	78 Empleados públicos que trabajaran en las instalaciones del Palacio Municipal de San Rafael del Yuma	Obra	$ 24,764,983.00											5,257,099.66	-	1	-	n/a	pendiente por definir	
93	**16738**	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA LA NUEVA OFICINA DEL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Dr. Delgado esq. Avenida Francia, Distrito Nacional, Santo Domingo	18.476083, -69.899805	Rehabilitación de la oficina " Casa Vapor" para el Ministerio Administrativo de la Presidencia del Distrito Nacional: un edificio con una infraestructura general de 5 niveles y otro edificio 2 niveles destinados todos para área de oficinas y áreas complementarias.	230 Empleados que trabajan en las nuevas oficinas del Ministerio Administrativo de la Presidencia del Distrito Nacional	Obra	$ 44,308,027.00											$ -	-	1	-	-	octubre 2026	agosto 2027

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
94	**16295**	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES, SANTO DOMINGO NORTE	-	Merca Santo Domingo	18.56484, -70.02765	Construcción de los parqueos para el centro de acopio de Bienes Nacionales	Instituciones generadoras de actividades del Estado Dominicano	Obra	$ 2,620,160.00													2,701,629.22	-	-	**Obra Finalizada**	**Proyecto Finalizado .**		
95	**15825**	CONSTRUCCIÓN SEDE DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE, PROVINCIA SANTIAGO	-	Avenida Prolongación Independencia, KM 11, Distrito Nacional	18.475309, -69.813362	Reparación de piso de hormigón y techo de aluzinc en área de lavandería. Se dará prioridad al parque que lo utilizan para actividades y recreación de los usuarios, se reforzará la seguridad perimetral reemplazando los alambres de trinchera, se van a reparar los techos ya que el problema de filtraciones es de gravedad y también se va a evaluar y reparar sistema de suministro y bombeo de agua. También de vital importancia para mejorar la movilidad dentro del centro se van a reparar las aceras y contenes, se va a suministrar sistema contra incendio, pintar zonas afectadas por filtraciones y colocar rampas ya que la mayoría de sus usuarios usan sillas de ruedas.	300 adultos mayores acogidos en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asis	Obra	$ 44,378,109.00											46,935,655.65	-	-	-	-	marzo 2027	diciembre 2027
96	**16168**	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVA SEDE CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO NACIONAL	-	Entre las vías: avenida Independencia al sur y la avenida Abraham Lincoln, del Sector Mata Hambre del Distrito Nacional, República Dominicana	18.453774, : -69.924321	La intervención pretende mejorar los espacios de trabajos de los servidores públicos, a fin de prestar servicios de calidad a la población objetivo, como lo especifica en el artículo 02.- Objeto.- de la Ley No. 96-04, donde establece que: "El objeto de su creación es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones, con la colaboración y participación interactiva de la comunidad en la identificación y solución de los problemas, a fin de contribuir a la consecución de la paz social y el desarrollo económico sostenible del país." El proyecto constará de diez (10) niveles y 1 nivel soterrado, con un área total de construcción de 14,100.00 Mts².	1951 Personal que laborará en las nuevas instalaciones (empleados)	Obra	$ 20,321,906.00											3,919,272.74	-	-	-	-	Pendiente por definir	Pendiente por definir
97	**16992**	REHANIITACION CENTRO CONANI BOYÁ	-	Carretera Padre Fantino, en el distrito municipal Boya, provincia Monte Plata, República Dominicana	18°50'51.2"N y 69°46'22.1"W.	Mejorar las instalaciones del centro para proporcionar un espacio seguro y adecuado que garantice una mejor calidad de vida a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este proyecto busca asegurar que el centro se convierta nuevamente en un lugar funcional y apropiado para brindar atención integral a los menores	80 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que serán acogidos	Obra	$ 5,033,490.00											$ -			**CONANI REMITIO COMUNICACIÓN PIDIENDO ESTUDIO DE SUELO DEL LOCAL EXISTENTE.**	**Proyecto Paralizado .**		
98	**17508**	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE COMANDO CAPITÁN MARTÍN ALMONTE ROJAS, P.N., MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO.	-	Carretera Principal El Caimito, municipio San José de las Matas, provincia Santiago, República Dominicana.	19.373826, -71.016344	La intervención contempla el reforzamiento estructural y remozamiento del edificio de Dirección existente, así como la construcción de nuevas edificaciones e infraestructura especializada que permitan responder a las necesidades actuales y futuras de la institución. El proyecto ha sido concebido bajo un modelo tipo campus, integrando espacios académicos, administrativos, residenciales, deportivos, sanitarios y de entrenamiento táctico, organizados funcionalmente para optimizar los procesos de enseñanza, preparación operativa y administración institucional.	1300 Miembros de la Policía Nacional quienes serán atendidos progresivamente mediante los programas de formación y capacitación especializada de la Escuela de Comando.	Obra	$ -											$ -	-	-	-	-	Pendiente por definir	Pendiente por definir
99	**17550**	17550-REMODELACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) VILLA MONTELLANO, PUERTO PLATA	-	calle Caballeriza Nueva, entrando por la Carr. Puerto Plata	19.733184 -70.603242	El proyecto consiste en la Remodelación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) Villa Montellano, Puerto Plata, ubicado en el municipio de Villa Montellano, provincia Puerto Plata, con el propósito de fortalecer la infraestructura física del centro y ampliar su capacidad para la formación técnica superior especializada en tecnologías. La intervención se desarrollará en un terreno con una superficie aproximada de 2,240 m², contemplando un área total de intervención de 519.29 m². De esta superficie, 269.87 m² (51.97%) corresponden a la remodelación de las instalaciones existentes y 249.42 m² (48.03%) a la construcción de nuevos espacios académicos. La remodelación comprende la adecuación de la recepción, oficinas administrativas, salón de reuniones, aulas, salón de estudios, cafetería, terrazas, baños públicos, cuarto eléctrico, cuarto de telecomunicaciones (IDF),	9,988 Personas en edad y nivel educativo hábil para cursar carreras técnicas en la provincia de Puerto Plata.	Obra	$ -											$ -	-	-	-	-	Pendiente por definir	Pendiente por definir
100	**16072**	REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, DISTRITO NACIONA	-	Av. George Washington esq. C/ Dr. Horácio Vicioso, Santo Domingo Distrito Nacional,	18.448771239231807, -69.92356227831682	El producto del proyecto lo constituye la remodelación de la oficina del Colegio Dominicano de Periodistas del Distrito Nacional en el cual se intervendrá los 8 baños, puertas, pisos, ventanas, al igual de todos los aparatos sanitarios y eléctricos, así de como toda la red y data de los 3 niveles que cuenta el edificio. Se realizara la reparación del ascensor y la readecuación y redistribución de algunas áreas para la habilitación de nuevos espacios en la institución con el fin de que el personal que allí labora tenga a disposición espacios más cómodos y con un correcto desarrollo espacial, para que éstos puedan cumplir de manera satisfactoria sus labores cotidianas de cara a la responsabilidad que tiene la Institución, y por ultimo, se intervendrá el exterior de la edificación.	110 Empleados que trabajan en el Colegio Dominicano de Periodistas del Distrito Nacional	Obra	$ -											$ -	-	-	-	-	Pendiente por definir	Pendiente por definir
Proyectos de edificaciones EDUCATIVAS																												
101	**14278**	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	-	Sector Nuevo, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	18.769535, -69.246985	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 mt², biblioteca y auditorio con capacidad para 216 personas, cafetería con 18 mesas, un edificio de aulas central de tres niveles con 38 aulas, edificio de aulas lateral derecho 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, edificio de aula lateral izquierdo 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, áreas de caminos, parqueos, jardinería.	3,400 estudiantes registradas	Obra	$ 89,697,001.00											$ - $ -			**PROYECTO TERMINADO**	jun-22	ago-24	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
								Equipamiento														$ -	MOBILIARO ENTREGADO			jun-24	ago-24	
102	**14636**	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Sector los Espejos, Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 mt², un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 1,040.30 mt², edificio de cafetería con 584.30 mt² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 583.4 mt², tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	2,554 estudiantes registrados	Obra	$ 97,357,823.00											$ -	Proyecto terminado			jul-22	ene-26	feb-27
103	**14637**	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Localidad el Guanal, de San Ignacio de Sabaneta, municipio cabecero de la Provincia Santiago Rodríguez.	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 mt², un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 mt², edificio de aula lateral izquierdo 941.10 mt², cafetería de 1 nivel 584.4 mt² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 mt², tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	5,500 estudiantes registrados	Obra	$ 60,612,344.00											$ -	1	0	Proyecto terminado		jun-22	jul-26	ago-27
								Equipamiento														15,967,703.97						
105	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	Avenida Maimón Cotuí, Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.	19.024031, -70.150735	Construcción de un Centro Universitario Regional compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 12,279.30 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 mt², un edificio de aulas, distribuidos en cuatro niveles de 7,830 mt², edificio de cafetería con 584.30 mt² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 mt², tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	17,245 estudiantes	Obra	$ 37,967,833.00											57,643,881.89	Proyecto terminado			jul-22	oct-25	jun-27
106	16649	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Ave. 30 de Junio próximo a la Ave. El Sembrador en el entorno de la Ciudad Juan Bosch, Sección San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Prov. Santo Domingo	18.494287, -69.740881	Construcción de la extensión UASD-Santo Domingo Este, con un área de construcción de 86,352.19 mt², compuesto por: 4 edificio Docente y de Laboratorios con 3 niveles cada uno, para un total de 80 aulas y 16 laboratorios. Un edificio de Postgrado y de laboratorios de 3 niveles, que contempla 15 aulas, baños, dos salones de reuniones, salón de profesores y oficinas administrativas. Un edificio Administrativo y de Servicios Estudiantiles en 3 niveles, el economato universitario de 1 nivel, Edificio de Auditorio y Biblioteca en 3 niveles, que contempla un área de lectura, depósito de libros, una sala de conferencia con una capacidad para 400 personas, 5 aulas de investigación y de postgrado, un salón de profesores, salón de reuniones y baños. Edificio multiuso techado de 1 nivel con una capacidad para 300 personas que contempla un área de grada, una cancha de basquetbol y baños. Un comedor universitario para 224 comensales, cocina, despensa y baños. Una Estancia Infantil en 2 niveles. Dos Dispensario Médico de 1 nivel.	25,000 estudiantes que estarán de manera rotativa en las tres tandas.	Obra	$ 275,227,962.00											234,204,706.24	0	1	*Auditorio: Se coloca barrera de vapor, malla electrosoldada y parrillas de zapatas para muros pandereta en zona de lobby y entrada principal 1er nivel / se trabaja en el pañete de escalera / se pañeta y se colocan blocks en 2do nivel / se amarra encofrado de vigas que soportarán vigas doble T de techo, se arma escalera 3er nivel y se continúa con la colocación de foam y armado general de la losa aligerada de techo. Se realizan trabajos eléctricos y de plomería en diferentes puntos. *Estancia Infantil: Se trabaja en la terminación de fachada en DensGlass en el lado sur de la estancia.	sep-24	dic-26	ene-27
107	16671	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SECTOR LA FERIA, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Independencia, esquina Abraham Lincoln, Sector Mata Hambre, Distrito Nacional	18.453972, -69.924055	Construcción de un edificio de aulas un área total de 4,373.18 Mts² distribuidos en tres niveles	2,000 Miembros de la institución que están solicitando ingresar para tomar alguna capacitación en el Instituto Policial.	Obra	$ 65,275,889.00											37,318,048.55	-	-	-	-	Pendiente por definir	Pendiente por definir
108	17551	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN MULTIUSOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.	-	Avenida Universitaria No. 100, municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramirez, Dominicana	19°03'16.1"N 70°09'38.6"W	El proyecto contempla la construccion de un (1) Pabellon Multiusos en el campus de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, orientado a mejorar la disponibilidad de espacios adecuados para la realización de actividades académicas, deportivas, culturales, institucionales y de vinculación social. La tipología del proyecto corresponde a una infraestructura institucional de uso educativo, deportivo y cultural, concebida como un equipamiento universitario multiuso destinado a atender actividades de alta	6,993 usuarios directos de la comunidad universitaria de UTECO, 6,516 estudiantes, 264 docentes y 213 colaboradores administrativos.	Obra	$ -											$ -	Proyecto no iniciado			n/a	Pendiente por definir	Pendiente por definir
Proyectos de edificaciones CULTURALES																												
109	**15016**	REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	-	Avenida Manuela Diez, Municipio El Seibo, Provincia de El Seibo	18.767472, -69.037500	Terminación de la construcción de la Casa de la Cultura de El Seibo. Este conjunto de edificaciones esta conformada de tres facilidades con un área total de 8,500.00 Mt² dividida en: •Edificio Biblioteca y Escuela de Arte con un área de 83.24 Mt² •Edificio Museo y Sala de Música con un área de 115.30 Mt² •Edificio Auditorio y Sótano con un área de 504.33 Mt² En la parte exterior se acondicionarán las áreas verdes, dos (02) áreas de estacionamientos, una caseta de bomba, una caseta de basura, caseta de planta, una garita de seguridad y la verja perimetral.	19,365 jóvenes y niños que utilizarían el espacio para su formación y actividades culturales.	Obra	$ 55,658,568.00											$ -	1	0	VISITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE OBRAS		junio 2023	julio 2025	enero 2027

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIVHED

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3er Trimestre 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2026	Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2026				Fecha de Inicio (Ejec. Física)	Fecha de Término FÍSICO (estimada)	Fecha de Término FINANCIERO (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado Inicial (RD$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)			
111	17436	REPARACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (BNPHU), DISTRITO NACIONAL	-	Calle Cesar Nicolas Penson N.° 91	18.472820 N y -69.907865 E	El proyecto "Reparación de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), Distrito Nacional" consiste en la ejecución de una intervención integral de carácter arquitectónico, electromecánico y funcional sobre una edificación institucional de aproximadamente 20,100.00 m² de construcción, distribuida en sótano parcial, primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Los trabajos contemplan la rehabilitación de pisos, plafones, revestimientos y áreas interiores en distintos niveles del edificio, incluyendo salas de lectura, depósitos documentales, oficinas administrativas, áreas técnicas y espacios especializados. Entre las principales partidas se incluye el desmonte de aproximadamente 5,347.06 m² de alfombras deterioradas, demolición de aproximadamente 2,002.49 m² de plafones en sheetrock afectados por humedad y deterioro, así como la instalación de nuevos revestimientos de piso, incluyendo aproximadamente 4,735.39 m² de pisos en mármol y 3,184.87 m² de recubrimientos epóxicos en áreas de almacenamiento documental y depósitos bibliográficos.	58,465 personas que utilizan los servicios bibliotecarios.	Obra	$ -											$ -	Proyecto no iniciado			n/a	Pendiente por definir	Pendiente por definir
Proyectos VARIOS																												
112	16143	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE PARQUEOS DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), SECTOR GAZCUE, DISTRITO NACIONAL	-	C. Pedro A. Llaberes, entre la Ave. Máximo y Ave. Pedro Henríquez Ureña, Sector Gazcue, Distrito Nacional	18.474157, -69.904279	Construcción del Edificio de Parqueos en la Dirección General de Impuestos Internos, Sector Gazcue, Distrito Nacional, ubicada en un solar de 4,175.58 m2. Este edificio de diez (10) niveles, dispondrá aproximadamente de 41,068.11 m2 de construcción en estructura metálica y losas de Metaldeck, destinado a estacionamientos, con un total de 850 estacionamientos para vehículos y 32 parqueos para motores. El proyecto tendrá nueve niveles y un semisótano. El semisótano y los niveles del primero al séptimo serán utilizados para parqueos de vehículos ligeros. El octavo nivel estará disponible para futuras oficinas; y el noveno nivel tendrá un auditorium con los baños y amenidades que este tipo de espacio requiere.	5,500 personas: empleados y visitantes de la Dirección General de Impuestos Internos donde se encuentra la problemática transitabilidad de la zona de estudio.	Obra	$ 263,319,700.00											92,331,584.43	-	-	-PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. HASTA EL 4TO NIVEL. -INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN TECHO. -CONFECCIÓN DE MUROS MIDUF. -MUROS EN DENSGLASS. -TERMINACIÓN DE MUROS. -INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS EN LAS BAHIAS. -ACOPIO DE EQUIPOS DE A/C. -CONFECCIÓN DE REGISTROS DE DRENAJE PLUVIAL. -CANALIZACIÓN DRENAJE PLUVIAL	julio 2024	noviembre 2026	marzo 2027
	113	SNIPs	168	Proyectos				TOTAL	$ 189,920,685.60													$ 4,030,263,880.41						
								PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO																					

Moises Richardson
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo del MIVHED

VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo, D.N.